

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

Construção Do PREDIO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE CIENCIAS BASICA E DA SAÚDE

Localização: CAMPUS JK Diamantina/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,98%	40.316,39	60,0	24.189,84	40,0	16.126,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	26,04%	175.568,34	-	-	20	35.113,67	20	35.113,67	20	35.113,67	40	70.227,34	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FECHAM E REVESTIMENTO	50,13%	337.970,49	-	-	-	-	15	50.695,57	25	84.492,62	25	84.492,62	25	84.492,62	10	33.797,05	-	-	-	-
4	INSTALAÇÕES	17,23%	116.192,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23.238,49	30	34.857,74	40	46.476,98	10	11.619,25
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,61%	4.137,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1.241,14	70	2.895,99

	(R\$) SIMPLES		674.184,83		24.189,84		51.240,23		85.809,24		119.606,29		154.719,96		107.731,12		68.654,79		47.718,13		14.515,24
	(%) SIMPLES		100,00%		4%		8%		13%		18%		23%		16%		10%		7%		2%
	(R\$) ACUMULADO				24.189,84		75.430,06		161.239,31		280.845,60		435.565,56		543.296,68		611.951,46		659.669,59		674.184,83
	(%) ACUMULADO				4%		11%		24%		42%		65%		81%		91%		98%		100%