

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAG 1/2

CONTRATANTE: **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG**ORÇAMENTO: **Construção do Prédio do Restaurante Universitário e Praça de Serviço**

Área Construída:

5.937,52 m2Localização: **CampusJK Diamantina/MG**DATA: **10 / 11 / 2010.**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,99%	160.843,64	50,0	80.421,82	50,0	80.421,82								
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	34,88%	1.125.161,77					10	112.516,18	10	112.516,18	10	112.516,18	10	112.516,18
3	FECHAMENTO E REVESTIMENTO	49,18%	1.586.614,79							10	158.661,48	10	158.661,48	10	158.661,48
4	INSTALAÇÕES	7,35%	237.104,49												
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,61%	116.400,05												

	(R\$) SIMPLES		3.226.124,73		80.421,82		80.421,82		112.516,18		271.177,66		271.177,66		271.177,66
	(%) SIMPLES		100,00%		2%		2%		3%		8%		8%		8%
	(R\$) ACUMULADO				80.421,82		160.843,64		273.359,82		544.537,47		815.715,13		1.086.892,78
	(%) ACUMULADO				2%		5%		8%		17%		25%		34%

Karenina Martins Valadares
Diretora de Obras e Fiscalização

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAG 2/2

CONTRATANTE: **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG**ORÇAMENTO: **Construção do Prédio do Restaurante Universitário e Praça de Serviço**

Área Construída:

5.937,52 m2Localização: **Campus Avançado do Mucuri - TO/MG**DATA: **10 / 11 / 2010.**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,99%	160.843,64												
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	34,88%	1.125.161,77	10	112.516,18	10	112.516,18	20	225.032,35	20	225.032,35				
3	FECHAMENTO E REVESTIMENTO	49,18%	1.586.614,79	10	158.661,48	10	158.661,48	10	158.661,48	20	317.322,96	20	317.322,96		
4	INSTALAÇÕES	7,35%	237.104,49							20	47.420,90	20	47.420,90	60	142.262,69
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,61%	116.400,05									50	58.200,02	50	58.200,02

	(R\$) SIMPLES		3.226.124,73		271.177,66		271.177,66		383.693,83		589.776,21		422.943,88		200.462,72
	(%) SIMPLES		100,00%		8%		8%		12%		18%		13%		6%
	(R\$) ACUMULADO				1.358.070,44		1.629.248,10		2.012.941,93		2.602.718,14		3.025.662,02		3.226.124,73
	(%) ACUMULADO				42%		51%		62%		81%		94%		100%

Karenina Martins Valadares
Diretora de Obras e Fiscalização