

**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES DO PREDIO DAS CIÊNCIAS HUMANAS  
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG  
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS	
	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES	24,36%	150.266,56	20%	30.053,31	20%	30.053,31	20%	30.053,31	20%	30.053,31	20%	30.053,31
02.00 INFRA-ESTRUTURA	1,08%	6.674,17	40%	2.669,67	40%	2.669,67	20%	1.334,83	0%	-	0%	-
03.00 PAREDES E PAINÉIS	0,98%	6.042,50	100%	6.042,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
04.00 METAIS E ACESSÓRIOS	1,52%	9.355,18	0%	-	0%	-	-	-	50%	4.677,59	50%	4.677,59
05.00 ESQUADRIAS	1,91%	11.759,19	0%	-	100%	11.759,19	0%	-	0%	-	0%	-
06.00 VIDROS E SIMILARES	0,83%	5.122,00	0%	-	100%	5.122,00	0%	-	0%	-	0%	-
07.00 PINTURAS	36,48%	225.048,78	0%	-	20%	45.009,76	30%	67.514,63	30%	67.514,63	20%	45.009,76
08.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,17%	105.915,38	0%	-	20%	21.183,08	30%	31.774,61	30%	31.774,61	20%	21.183,08
08.02 CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO	8,73%	53.856,70	0%	-	0%	-	20%	10.771,34	50%	26.928,35	30%	16.157,01
08.03 QUADROS ELÉTRICOS	1,59%	9.840,40	0%	-	0%	-	0%	-	50%	4.920,20	50%	4.920,20
08.04 ATERRAMENTO	0,13%	820,81	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	820,81
09.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,73%	29.208,86	0%	-	0%	-	0%	-	30%	8.762,66	70%	20.446,20
10.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	3.069,55	50%	1.534,78	0%	-	0%	-	0%	-	50%	1.534,78
	(R\$) SIMPLES	616.980,09		40.300,26		115.797,00		141.448,73		174.631,36		144.802,74
	(%) SIMPLES	100%		6,53%		18,77%		22,93%		28,30%		23,47%
	(R\$) ACUMULADO			<b>40.300,26</b>		<b>156.097,26</b>		<b>297.545,99</b>		<b>472.177,35</b>		<b>616.980,09</b>
	(%) ACUMULADO			6,53%		25,30%		48,23%		76,53%		100,00%

\_\_\_\_\_  
**Karenina Martins Valadares**  
 Arquiteta e Urbanista - CREA MG 100.998/D  
 UFMG