



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG  
ADEQUAÇÕES DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM ETAPA 2  
CRONOGRAMA FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO	23,68%	159.563,26	25%	39.890,82	25%	39.890,82	25%	39.890,82	25%	39.890,82
2.0	INSTALAÇÕES DA OBRA	2,39%	16.130,22	100%	16.130,22		-		-		-
3.0	MOVIMENTO DE TERRA/FUNDAÇÃO	6,56%	44.202,55	40%	17.681,02	40%	17.681,02	20%	8.840,51		-
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,14%	943,76	50%	471,88	50%	471,88		-		-
5.0	ESTRUTURAL	9,03%	60.875,94	15%	9.131,39	40%	24.350,37	40%	24.350,37	5%	3.043,80
6.0	FECHAMENTO / REVESTIMENTO / PINTURA	4,60%	31.012,40		-	20%	6.202,48	40%	12.404,96	40%	12.404,96
7.0	ESQUADRIAS	2,42%	16.317,97		-	25%	4.079,49	35%	5.711,29	40%	6.527,19
8.0	COBERTURA	1,33%	8.942,16		-		-	45%	4.023,97	55%	4.918,19
9.0	LOUÇAS / ACESSÓRIOS E OUTROS	1,40%	9.428,08		-	20%	1.885,62	50%	4.714,04	30%	2.828,42
10.0	INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO	7,30%	49.159,35	10%	4.915,93	30%	14.747,80	30%	14.747,80	30%	14.747,80
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26,91%	181.356,83		-	30%	54.407,05	30%	54.407,05	40%	72.542,73
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,88%	66.545,67	15%	9.981,85	15%	9.981,85	40%	26.618,27	30%	19.963,70
13.0	INSTALAÇÕES DE GLP E INCÊNDIO	3,33%	22.431,18		-		-	50%	11.215,59	50%	11.215,59
14.0	EQUIPAMENTOS	1,03%	6.919,00		-		-		-	100%	6.919,00
	(R\$) SIMPLES		673.828,36		98.203,11		173.698,38		206.924,67		195.002,20
	(%) SIMPLES		100%		14,57%		25,78%		30,71%		28,94%
	(R\$) ACUMULADO				<b>98.203,11</b>		<b>271.901,49</b>		<b>478.826,16</b>		<b>673.828,36</b>
	(%) ACUMULADO				14,57%		40,35%		71,06%		100,00%