



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 04
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	11,60%	467.155,96	8%	37.372,48	7%	32.700,92
2	ESTRUTURA - LAJE DE COBERTURA	1,10%	44.279,40	50%	22.139,70	50%	22.139,70
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	69,94%	2.816.866,68	5%	140.843,33	6%	169.012,00
4	INSTALAÇÕES	15,75%	634.309,66		-		-
5	EQUIPAMENTOS	1,49%	60.170,00		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	4.797,07		-		-

	(R\$) SIMPLES	4.027.578,77	100%	200.355,51	223.852,62
	(%) SIMPLES			4,97%	
	(R\$) ACUMULADO			200.355,51	424.208,13
	(%) ACUMULADO			4,97%	10,53%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 04
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	11,60%	467.155,96	7%	32.700,92	7%	32.700,92	7%	32.700,92
2	ESTRUTURA - LAJE DE COBERTURA	1,10%	44.279,40		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	69,94%	2.816.866,68	7%	197.180,67	8%	225.349,33	10%	281.686,67
4	INSTALAÇÕES	15,75%	634.309,66	5%	31.715,48	10%	63.430,97	15%	95.146,45
5	EQUIPAMENTOS	1,49%	60.170,00		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	4.797,07		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		4.027.578,77		261.597,07		321.481,22		409.534,03
	(%) SIMPLES		100%		6,50%		7,98%		10,17%
	(R\$) ACUMULADO				685.805,20		1.007.286,42		1.416.820,45
	(%) ACUMULADO				17,03%		25,01%		35,18%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 04
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	11,60%	467.155,96	7%	32.700,92	7%	32.700,92	7%	32.700,92
2	ESTRUTURA - LAJE DE COBERTURA	1,10%	44.279,40		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	69,94%	2.816.866,68	15%	422.530,00	12%	338.024,00	9%	253.518,00
4	INSTALAÇÕES	15,75%	634.309,66	20%	126.861,93	20%	126.861,93	10%	63.430,97
5	EQUIPAMENTOS	1,49%	60.170,00		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	4.797,07		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		4.027.578,77		582.092,85		497.586,85		349.649,88
	(%) SIMPLES								
	(R\$) ACUMULADO			1.998.913,30		49,63%	2.496.500,15		2.846.150,03
	(%) ACUMULADO								

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 04
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	11,60%	467.155,96	7%	32.700,92	7%	32.700,92	7%	32.700,92
2	ESTRUTURA - LAJE DE COBERTURA	1,10%	44.279,40		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	69,94%	2.816.866,68	7%	197.180,67	6%	169.012,00	5%	140.843,33
4	INSTALAÇÕES	15,75%	634.309,66	10%	63.430,97	5%	31.715,48	5%	31.715,48
5	EQUIPAMENTOS	1,49%	60.170,00		-		-		-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	4.797,07		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		4.027.578,77		293.312,55		233.428,40		205.259,73
	(%) SIMPLES		100%		7,28%		5,80%		5,10%
	(R\$) ACUMULADO				3.139.462,58		3.372.890,99		3.578.150,72
	(%) ACUMULADO				77,95%		83,74%		88,84%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
MORADIAS ESTUDANTIS - BLOCO 04
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	11,60%	467.155,96	7%	32.700,92	7%	32.700,92	8%	37.372,48
2	ESTRUTURA - LAJE DE COBERTURA	1,10%	44.279,40		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	69,94%	2.816.866,68	5%	140.843,33	5%	140.843,33		-
4	INSTALAÇÕES	15,75%	634.309,66		-		-		-
5	EQUIPAMENTOS	1,49%	60.170,00		-	50%	30.085,00	50%	30.085,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	4.797,07		-		-	100%	4.797,07

	(R\$) SIMPLES		4.027.578,77		173.544,25		203.629,25		72.254,55
	(%) SIMPLES		100%		4,31%		5,06%		1,79%
	(R\$) ACUMULADO				3.751.694,97		3.955.324,22		4.027.578,77
	(%) ACUMULADO				93,15%		98,21%		100,00%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS