

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FOLHA: 01 / 01

CONTRATANTE: **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG**

ORÇAMENTO: **Construção de 8 Pontos de Ônibus**

Localização: **Campus JK - Diamantina/MG**

DATA: 10 / 06 / 2009.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,99%	3.189,90	35,0	1.116,46	35,0	1.116,46	30	956,97		-		-		-
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9,19%	9.805,75	30	2.941,72	35	3.432,01	35	3.432,01		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	83,91%	89.491,50		-	15	13.423,73	15	13.423,73	15	13.423,73	25	22.372,88	30	26.847,45
4	INSTALAÇÕES	3,15%	3.357,37		-		-		-		-	50	1.678,68	50	1.678,68
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,76%	807,22		-		-		-		-		-	100	807,22

	(R\$) SIMPLES		106.651,73		4.058,19		17.972,20		17.812,71		13.423,73		24.051,56		29.333,35
	(%) SIMPLES		100,00%		4%		17%		17%		13%		23%		28%
	(R\$) ACUMULADO				4.058,19		22.030,39		39.843,10		53.266,82		77.318,38		106.651,73
	(%) ACUMULADO				4%		21%		37%		50%		72%		100%