

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

Construção do PREDIO DA BIBLIOTECA

Localização: CJK Diamantina/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,77%	180.014,79	60%	108.008,87	40%	72.005,92														
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	35,29%	2.292.834,75		-	20%	458.566,95	20%	458.566,95	20%	458.566,95	40%	917.133,90	0%	-						
3	FECHAM E REVESTIMENTO	50,75%	3.297.294,85		-		-	15%	494.594,23	25%	824.323,71	25%	824.323,71	25%	824.323,71	10%	329.729,49				
4	INSTALAÇÕES	9,92%	644.485,34		-		-		-		-		-	20%	128.897,07	30%	193.345,60	40%	257.794,14	10%	64.448,53
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,26%	81.902,97		-		-		-		-		-		-		-	30%	24.570,89	70%	57.332,08
	(R\$) SIMPLES		6.496.532,70		108.008,87		530.572,87		953.161,18		1.282.890,66		1.741.457,61		953.220,78		523.075,09		282.365,03		121.780,61
	(%) SIMPLES		100%		1,66%		8,17%		14,67%		19,75%		26,81%		14,67%		8,05%		4,35%		1,87%
	(R\$) ACUMULADO				108.008,87		638.581,74		1.591.742,92		2.874.633,58		4.616.091,19		5.569.311,97		6.092.387,06		6.374.752,09		6.496.532,70
	(%) ACUMULADO				1,66%		9,83%		24,50%		44,25%		71,06%		85,73%		93,78%		98,13%		100%