

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

Construção da MORADIA ESTUDANTIL BIBLIOTECA / SALA DE TV / SALA DE VIDEO E SALÃO DE JOGOS

Localização: CJK Diamantina/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MES 11		MES 12	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,04%	65.057,09		-		-		-		-		-		-
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	42,08%	900.452,78		-		-		-		-		-		-
3	FECHAM E REVESTIMENTO	42,14%	901.726,95	20%	180.345,39	10%	90.172,70	10%	90.172,70	5%	45.086,35	5%	45.086,35		-
4	INSTALAÇÕES	10,87%	232.568,56	20%	46.513,71	20%	46.513,71	20%	46.513,71	10%	23.256,86	5%	11.628,43	5%	11.628,43
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,87%	40.013,08		-		-	20%	8.002,62	20%	8.002,62	30%	12.003,92	30%	12.003,92
	(R\$) SIMPLES		2.139.818,46		226.859,10		136.686,41		144.689,03		76.345,83		68.718,70		23.632,35
	(%) SIMPLES		100%		10,60%		6,39%		6,76%		3,57%		3,21%		1,10%
	(R\$) ACUMULADO				1.689.746,16		1.826.432,57		1.971.121,60		2.047.467,43		2.116.186,13		2.139.818,48
	(%) ACUMULADO				78,97%		85,36%		92%		96%		99%		100%