

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ANIZAÇÃO 2 ETAPA - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA DE MÃO

CAMPUS JK - DIAMANTINA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO	0,30%	9.913,54	60%	5.948,13		-		-		-	40%	3.965,42
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,29%	175.383,68	20%	35.076,74	20%	35.076,74	20%	35.076,74	20%	35.076,74	20%	35.076,74
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	39.053,70	100%	39.053,70		-		-		-		-
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,63%	120.466,60	40%	48.186,64	60%	72.279,96		-		-		-
5.0	PAVIMENTAÇÃO	83,96%	2.782.744,60	10%	278.274,46	20%	556.548,92	25%	695.686,15	25%	695.686,15	20%	556.548,92
6.0	ABRIGO DE ÔNIBUS	5,53%	183.447,23		-	25%	45.861,81	25%	45.861,81	25%	45.861,81	25%	45.861,81
7.0	LIMPEZA DA OBRA	0,10%	3.418,56		-		-		-		-	100%	3.418,56
	(R\$) SIMPLES		3.314.427,91		406.539,67		709.767,43		776.624,70		776.624,70		644.871,45
	(%) SIMPLES		100,00%		12,27%		21,41%		23,43%		23,43%		19,46%
	(R\$) ACUMULADO				406.539,67		1.116.307,10		1.892.931,80		2.669.556,50		3.314.427,95
	(%) ACUMULADO				12,27%		33,68%		57,11%		80,54%		100%