

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BÁSICAS E DA SAÚDE
CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHKEK - DIAMANTINA/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MÊS 03		MES 04		MÊS 05		MES 06	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	45,02%	311.102,75	30,00%	93.330,82	10,00%	31.110,27	10,00%	31.110,27	10,00%	31.110,27	10,00%	31.110,27	30,00%	93.330,82
2	CANTEIRO DE OBRAS	4,39%	30.356,43	100,00%	30.356,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	SUPERESTRUTURA	1,06%	7.342,83	10,00%	734,28	20,00%	1.468,57	40,00%	2.937,13	30,00%	2.202,85		0,00		0,00
4	ESQUADRIAS	7,66%	52.943,07		0,00	15,00%	7.941,46	30,00%	15.882,92	40,00%	21.177,23	15,00%	7.941,46		0,00
5	REVESTIMENTO	5,82%	40.206,16		0,00	10,00%	4.020,62	15,00%	6.030,92	30,00%	12.061,85	25,00%	10.051,54	20,00%	8.041,23
6	COBERTURA	4,56%	31.525,19		0,00		0,00	20,00%	6.305,04	40,00%	12.610,08	40,00%	12.610,08		0,00
7	ACABAMENTOS/LOUÇAS E METAIS	2,38%	16.440,26		0,00		0,00	20,00%	3.288,05	30,00%	4.932,08	50,00%	8.220,13		0,00
8	PINTURA	10,23%	70.677,12		0,00		0,00		0,00	20,00%	14.135,42	40,00%	28.270,85	40,00%	28.270,85
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ELÉTRICA	9,79%	67.629,49		0,00	15,00%	10.144,42	20,00%	13.525,90	25,00%	16.907,37	30,00%	20.288,85	10,00%	6.762,95
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,36%	9.427,60		0,00		0,00	10,00%	942,76	20,00%	1.885,52	25,00%	2.356,90	45,00%	4.242,42
11	EQUIPAMENTOS	7,72%	53.347,39		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	26.673,69	50,00%	26.673,69
		(R\$) SIMPLES	690.998,28		124.421,54		54.685,34		80.023,00		117.022,67		147.523,77		167.321,97
		(%) SIMPLES	100,00%		18%		8%		12%		17%		21%		24%
		(R\$) ACUMULADO			124.421,54		179.106,88		259.129,88		376.152,55		523.676,31		690.998,28
		(%) ACUMULADO			18%		26%		38%		54%		76%		100%