



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
OBRA: ADEQUAÇÃO DOS AUDITÓRIOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	42,44%	250.165,18	25%	62.541,30	25%	62.541,30	25%	62.541,30	25%	62.541,30
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,51%	85.509,58		-	50%	42.754,79	50%	42.754,79		-
3	REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO	11,39%	67.112,19		-	50%	33.556,09		-	50%	33.556,09
4	COBERTURA	6,03%	35.552,75		-		-		-	100%	35.552,75
5	PAREDES	0,78%	4.571,80		-	100%	4.571,80		-		-
6	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO/SPDA	4,22%	24.869,57		-		-	50%	12.434,79	50%	12.434,79
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17,49%	103.120,59	20%	20.624,12	25%	25.780,15	25%	25.780,15	30%	30.936,18
8	ESTRUTURA	3,15%	18.569,30		-	50%	9.284,65	50%	9.284,65		-
	(R\$) SIMPLES		589.470,97		83.165,41		178.488,78		152.795,67		175.021,10
	(%) SIMPLES		97%		14,11%		30,28%		25,92%		29,69%
	(R\$) ACUMULADO				83.165,41		261.654,19		414.449,86		589.470,97
	(%) ACUMULADO				14,11%		44,39%		70,31%		100,00%