

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

URBANIZAÇÃO 2 ETAPA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTO

CAMPUS JK - DIAMANTINA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO	0,30%	5.178,10	60%	3.106,86		-		-		-	40%	2.071,24
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,90%	205.935,68	20%	41.187,14	20%	41.187,14	20%	41.187,14	20%	41.187,14	20%	41.187,14
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,02%	52.220,43	100%	52.220,43		-		-		-		-
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,48%	25.569,40	40%	10.227,76	60%	15.341,64		-		-		-
5.0	PAVIMENTAÇÃO	81,81%	1.416.376,10		-	20%	283.275,22	30%	424.912,83	25%	354.094,02	25%	354.094,02
6.0	LIMPEZA DA OBRA	1,50%	25.930,88		-		-	30%	7.779,26	30%	7.779,26	40%	10.372,35
	(R\$) SIMPLES		1.731.210,58		106.742,19		339.804,00		473.879,23		403.060,42		407.724,75
	(%) SIMPLES		100,00%		6,17%		19,63%		27,37%		23,28%		23,55%
	(R\$) ACUMULADO				106.742,19		446.546,19		920.425,42		1.323.485,84		1.731.210,58
	(%) ACUMULADO				6,17%		25,79%		53,17%		76,45%		100%