



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG

**ADEQUAÇÕES DA FARMÁCIA-ESCOLA**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS		QUINTO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO	41,99%	283.650,17	20%	56.730,03	20%	56.730,03	20%	56.730,03	20%	56.730,03	20%	56.730,03
2.0	INSTALAÇÕES DA OBRA	8,15%	55.034,33	100%	55.034,33	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	FECHAMENTO E REVESTIMENTO	6,84%	46.239,35	10%	4.623,94	20%	9.247,87	30%	13.871,81	40%	18.495,74	-	-
4.0	ESQUADRIAS	3,91%	26.441,11	-	-	10%	2.644,11	30%	7.932,33	30%	7.932,33	30%	7.932,33
5.0	COBERTURA	0,56%	3.815,28	-	-	-	-	25%	953,82	50%	1.907,64	25%	953,82
6.0	ACABAMENTOS / LOUÇAS E METAIS	5,26%	35.528,54	-	-	10%	3.552,85	15%	5.329,28	40%	14.211,42	35%	12.434,99
7.0	INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO	6,44%	43.488,40	-	-	10%	4.348,84	25%	10.872,10	35%	15.220,94	30%	13.046,52
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,31%	15.609,77	-	-	5%	780,49	35%	5.463,42	35%	5.463,42	25%	3.902,44
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,45%	36.791,76	25%	9.197,94	15%	5.518,76	15%	5.518,76	15%	5.518,76	30%	11.037,53
10.0	CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO	19,09%	128.960,22	-	-	10%	12.896,02	30%	38.688,07	40%	51.584,09	20%	25.792,04
(R\$) SIMPLES			675.558,93		125.586,24		95.718,98		145.359,62		177.064,37		131.829,71
(% ) SIMPLES			100%		18,59%		14,17%		21,52%		26,21%		19,51%
(R\$) ACUMULADO					<b>125.586,24</b>		<b>221.305,22</b>		<b>366.664,85</b>		<b>543.729,22</b>		<b>675.558,93</b>
(% ) ACUMULADO					18,59%		32,76%		54,28%		80,49%		100,00%