

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
GINÁSIO POLIESPORTIVO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| Item | Descrição | Valor Total (com BDI) | % | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Serviços Preliminares | R\$ 15.999,40 | 1,85% | R\$ 15.999,40 100% | | | | |
| 2 | Alvenaria e Estrutura | R\$ 28.351,67 | 3,27% | R\$ 5.670,33 20% | R\$ 17.011,00 60% | R\$ 5.670,33 20% | | |
| 3 | Cobertura | R\$ 275.767,65 | 31,84% | | R\$ 137.883,82 50% | R\$ 137.883,82 50% | | |
| 4 | Instalações Hidro-Sanitárias e louças | R\$ 39.421,81 | 4,55% | | | | R\$ 39.421,81 100% | |
| 5 | Instalações Elétricas/EMBTIDA | R\$ 69.311,01 | 8,00% | | | | R\$ 69.311,01 100% | |
| 6 | Esquadrias | R\$ 50.030,99 | 5,78% | | | | R\$ 45.027,89 90% | R\$ 5.003,10 10% |
| 7 | Revestimentos de parede | R\$ 14.502,62 | 1,67% | R\$ 2.900,52 20% | R\$ 7.251,31 50% | R\$ 4.350,79 30% | | |
| 8 | Revestimentos de piso | R\$ 361.379,89 | 41,73% | | | R\$ 108.413,97 30% | R\$ 180.689,94 50% | R\$ 72.275,98 20% |
| 9 | Pinturas | R\$ 9.483,93 | 1,10% | | | | R\$ 1.896,79 30% | R\$ 7.587,15 70% |
| 10 | LIMPEZA | R\$ 1.831,14 | 0,21% | | | | | R\$ 1.831,14 100% |
| Total com BDI | | R\$ 866.080,12 | 100% | | | | | |
| Total por etapa | | | | R\$ 24.570,26 | R\$ 162.146,13 | R\$ 256.318,91 | R\$ 336.347,45 | R\$ 86.697,37 |
| Percentual por etapa | | | | 2,84% | 18,72% | 29,60% | 38,84% | 10,01% |
| Acumulado | | | | R\$ 24.570,26 | R\$ 186.716,39 | R\$ 443.035,30 | R\$ 779.382,75 | R\$ 866.080,12 |
| Percentual Acumulado | | | | 2,84% | 21,56% | 51,15% | 89,99% | 100,00% |