



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

ORÇAMENTO: Construção do PREDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO

Localização: *CampusJK Diamantina/MG*

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS		QUINTO MÊS		SEXTO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,90%	203.692,26	35,0	71.292,29	35,0	71.292,29	30	61.107,68						
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	28,00%	640.604,70		-			30	192.181,41	70	448.423,29				
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANI SMO	49,86%	1.140.778,80		-					50	570.389,40	50	570.389,40		
4	INSTALAÇÕES	11,17%	255.472,44		-		-					60	153.283,46	40	102.188,97
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,07%	47.284,26				-							100	47.284,26
	(R\$) SIMPLES		2.287.832,46		71.292,29		71.292,29		253.289,09		1.018.812,69		723.672,86		149.473,24
	(%) SIMPLES		100,00%		3%		3%		11%		45%		32%		7%
	(R\$) ACUMULADO				71.292,29		142.584,58		395.873,67		1.414.686,36		2.138.359,22		2.287.832,46
	(%) ACUMULADO				3%		6%		17%		62%		93%		100%