

**CRONOGRAMA - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  
ELÉTRICAS PREDIAIS - PRÉDIOS DA ENFERMAGEM, PRAÇA DE SERVIÇOS E FARMÁCIA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM**

SERVIÇOS	DURAÇÃO	PORCENTAGEM
<b>FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS</b>	<b>6</b>	<b>15,0%</b>
FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DOS SUPORTES	3	7,5%
FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS	3	7,5%
<b>FIXAÇÃO DOS PERFILADOS</b>	<b>6</b>	<b>15,0%</b>
FURAÇÃO DAS PAREDES E COLOCAÇÃO DOS SUPORTES	3	7,5%
FIXAÇÃO DOS PERFILADOS	3	7,5%
<b>FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS</b>	<b>5</b>	<b>12,5%</b>
FURAÇÃO DAS PAREDES E FIXAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS	3	7,5%
FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS	2	5,0%
<b>FIXAÇÃO DOS CONDULETES</b>	<b>3</b>	<b>7,5%</b>
<b>FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS</b>	<b>4</b>	<b>10,0%</b>
<b>LANÇAMENTO DOS CABOS</b>	<b>4</b>	<b>10,0%</b>
<b>INSTALAÇÃO DAS TOMADAS</b>	<b>4</b>	<b>10,0%</b>
<b>MONTAGEM DOS QUADROS</b>	<b>2</b>	<b>5,0%</b>
<b>INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS</b>	<b>4</b>	<b>10,0%</b>
<b>CONFECÇÃO DAS CAIXAS DE ENTRADA</b>	<b>1</b>	<b>2,5%</b>
<b>RAMAL DE ENTRADA</b>	<b>1</b>	<b>2,5%</b>

