

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ADEQUAÇÕES DO PREDIO FIOLOGIA E ANATOMIA ANIMAL
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	51,48%	99.421,95	30%	29.826,59	30%	29.826,59	40%	39.768,78
02.00	METAIS E ACESSÓRIOS	5,47%	10.560,21	0%	-	100%	10.560,21	0%	-
03.00	SERRALHERIA	0,58%	1.126,24	100%	1.126,24	0%	-	0%	-
04.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,42%	22.054,32	100%	22.054,32	0%	-	0%	-
04.02	CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO	5,10%	9.846,32	30%	2.953,90	30%	2.953,90	40%	3.938,53
04.03	QUADROS ELÉTRICOS	1,49%	2.884,95	0%	-	0%	-	100%	2.884,95
04.04	ATERRAMENTO	0,33%	636,52	0%	-	0%	-	100%	636,52
05.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23,63%	45.634,41	30%	13.690,32	30%	13.690,32	40%	18.253,76
06.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	960,82	50%	480,41	0%	-	50%	480,41
	(R\$) SIMPLES		193.125,74		70.131,78		57.031,02		65.962,95
	(%) SIMPLES		100%		36,31%		29,53%		34,16%
	(R\$) ACUMULADO				70.131,78		127.162,80		193.125,75
	(%) ACUMULADO				36,31%		65,84%		100,00%

Karenina Martins Valadares

Arquiteta e Urbanista - CREA MG 100.998/D

UFVJM