



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
URBANIZAÇÃO



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2011

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO	0,46%	23.293,58	50%	11.646,79										
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO	8,32%	424.759,43	12%	50.971,13	8%	33.980,75	8%	33.980,75	8%	33.980,75	8%	33.980,75	8%	33.980,75
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,87%	44.329,39	50%	22.164,70	25%	11.082,35	25%	11.082,35						
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	24,36%	1.243.952,15			15%	186.592,82	15%	186.592,82	15%	186.592,82	15%	186.592,82	20%	248.790,43
5	PAVIMENTAÇÃO	48,50%	2.476.914,54												
6	DRENAGEM	16,13%	823.582,96							20%	164.716,59	20%	164.716,59	20%	164.716,59
7	CERCA	1,08%	55.077,53			25%	13.769,38	25%	13.769,38	25%	13.769,38	25%	13.769,38		
8	LIMPEZA DA OBRA	0,29%	14.859,26												
	(R\$) SIMPLES		5.106.768,84		84.782,62		245.425,31		245.425,31		399.059,55		399.059,55		447.487,78
	(%) SIMPLES		100%		1,66%		4,81%		4,81%		7,81%		7,81%		8,76%
	(R\$) ACUMULADO				84.782,62		330.207,93		575.633,23		974.692,79		1.373.752,34		1.821.240,11
	(%) ACUMULADO				1,66%		6,47%		11,27%		19,09%		26,90%		35,7%

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
 UFVJM-CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
URBANIZAÇÃO



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2011

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MES 11		MES 12	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO	0,46%	23.293,58											50%	11.646,79
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO	8,32%	424.759,43	8%	33.980,75	8%	33.980,75	8%	33.980,75	8%	33.980,75	8%	33.980,75	8%	33.980,75
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,87%	44.329,39												
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	24,36%	1.243.952,15	20%	248.790,43										
5	PAVIMENTAÇÃO	48,50%	2.476.914,54	10%	247.691,45	10%	247.691,45	20%	495.382,91	20%	495.382,91	20%	495.382,91	20%	495.382,91
6	DRENAGEM	16,13%	823.582,96	20%	164.716,59	20%	164.716,59								
7	CERCA	1,08%	55.077,53												
8	LIMPEZA DA OBRA	0,29%	14.859,26											100%	14.859,26
	(R\$) SIMPLES		5.106.768,84		695.179,23		446.388,80		529.363,66		529.363,66		529.363,66		555.869,71
	(%) SIMPLES		100%		13,61%		8,74%		10,37%		10,37%		10,37%		10,88%
	(R\$) ACUMULADO				2.516.419,34		2.962.808,14		3.492.171,80		4.021.535,46		4.550.899,12		5.106.768,84
	(%) ACUMULADO				49,28%		58,02%		68,38%		78,75%		89,12%		100,0%

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
UFVJM-CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI