



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
ORÇAMENTO BÁSICO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	10,41%	306.860,93	12,50%	38.357,616	12,50%	38.357,62	12,50%	38.357,62	12,50%	38.357,62	12,50%	38.357,62	12,50%	38.357,62	12,50%	38.357,62	12,50%	38.357,62
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	2,28%	67.172,50	100%	67.172,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	5,06%	149.021,30	100%	149.021,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	DEMOLIÇÃO/RETRADAS	0,91%	26.726,55	100%	26.726,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	FUNDAÇÃO	0,67%	19.789,40	-	-	100,00%	19.789,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	PISO	15,64%	460.883,83	-	-	30,00%	138.265,15	40%	184.353,53	30%	138.265,15	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	PAVIMENTAÇÃO	1,77%	52.271,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	26.135,79	50,00%	26.135,79
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	0,07%	2.089,57	-	-	-	-	100%	2.089,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	PINTURA	31,41%	925.667,97	-	-	-	-	-	-	40%	370.267,19	40,00%	370.267,19	20,00%	185.133,59	-	-	-	-
10.0	ACABAMENTO	1,66%	49.068,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	49.068,71	-	-
11.0	ESQUADRIAS	5,26%	155.121,66	-	-	-	-	100%	155.121,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	COBERTURA	6,35%	187.116,23	-	-	100,00%	187.116,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.0	LOUÇAS E METAIS	3,54%	104.270,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	104.270,89	-	-
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,40%	365.535,98	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33%	121.845,33	33,33%	121.845,33	33,33%	121.845,33	-	-
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS	0,17%	5.033,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	5.033,06	-	-
16.0	MESA CONCRETO	0,10%	2.804,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.804,94
17.0	SERVICIOS COMPLEMENTARES	2,30%	67.770,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	(R\$) SIMPLES		2.947.205,30		281.277,97		383.528,40		379.922,38		546.889,95		530.470,13		345.336,54		344.711,39		135.068,54
	(%) SIMPLES		100%		9,54%		13,01%		12,89%		18,56%		18,00%		11,72%		11,70%		4,58%
	(R\$) ACUMULADO				281.277,97		664.806,36		1.044.728,74		1.591.618,70		2.122.088,83		2.467.425,37		2.812.136,76		2.947.205,30
	(%) ACUMULADO				9,54%		22,56%		35,45%		54,00%		72,00%		83,72%		95,42%		100,00%