



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
BLOCO III - ENGENHARIA QUÍMICA
CAMPUS JK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS		QUINTO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO	23,44%	269.323,65	100%	269.323,65	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	INSTALAÇÕES DA OBRA	3,41%	39.209,19	100%	39.209,19	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	FECHAMENTO E REVESTIMENTO	10,93%	125.558,81	10%	12.555,88	20%	25.111,76	30%	37.667,64	40%	50.223,53	-	-
4.0	ESQUADRIAS	10,19%	117.073,27	-	-	10%	11.707,33	30%	35.121,98	30%	35.121,98	30%	35.121,98
5.0	COBERTURA	11,35%	130.402,63	-	-	-	-	25%	32.600,66	50%	65.201,32	25%	32.600,66
6.0	ACABAMENTOS / LOUÇAS E METAIS	6,41%	73.647,78	-	-	-	-	15%	11.047,17	50%	36.823,89	35%	25.776,72
7.0	INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO	4,07%	46.702,69	-	-	-	-	25%	11.675,67	45%	21.016,21	30%	14.010,81
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27,55%	316.497,50	-	-	-	-	35%	110.774,12	35%	110.774,12	30%	94.949,25
9.0	PREV. INCÊNDIO / MOBILIÁRIO	0,11%	1.282,44	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.282,44
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,53%	29.099,57	50%	14.549,79	15%	4.364,94	-	-	-	-	35%	10.184,85
		(R\$) SIMPLES	1.148.797,53		335.638,51		41.184,03		238.887,25		319.161,04		213.926,71
		(%) SIMPLES	100%		29,22%		3,58%		20,79%		27,78%		18,62%
		(R\$) ACUMULADO			335.638,51		376.822,53		615.709,78		934.870,82		1.148.797,53
		(%) ACUMULADO			29,22%		32,80%		53,60%		81,38%		100,00%