



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA FARMÁCIA - ETAPA 2
CAMPUS JK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS		QUINTO MÊS		SEXTO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	ADMINISTRAÇÃO	29,23%	374.444,99	16,67%	62.407,62	16,67%	62.407,62	16,67%	62.407,62	16,67%	62.407,62	16,67%	62.407,25	16,67%	62.407,25
2.0	INSTALAÇÕES DA OBRA	2,43%	31.085,36	100%	31.085,36		-		-		-		-		-
3.0	INFRAESTRUTURA/FECHAMENTO/REVESTIMENTO	10,19%	130.528,59	10%	13.052,86	20%	26.105,72	35%	45.685,01	35%	45.685,01		-		-
4.0	ESQUADRIAS	2,69%	34.493,45		-		-	50%	17.246,73	50%	17.246,73		-		-
5.0	COBERTURA	0,78%	9.962,76		-		-		-	35%	3.486,97	45%	4.483,24	20%	1.992,55
6.0	ACABAMENTOS / LOUÇAS E METAIS	1,55%	19.888,88		-	25%	4.972,22	35%	6.961,11	30%	5.966,66	10%	1.988,89		-
7.0	PINTURA	13,97%	179.014,96		-		-		-	35%	62.655,24	35%	62.655,24	30%	53.704,49
8.0	INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO	1,86%	23.795,16		-	30%	7.138,55	40%	9.518,06	30%	7.138,55		-		-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,22%	271.889,01		-	15%	40.783,35	30%	81.566,70	35%	95.161,15	20%	54.377,80		-
10.0	GLP / AR COMPRIMIDO / VÁCUO	8,38%	107.368,91		-	20%	21.473,78	30%	32.210,67	40%	42.947,56	10%	10.736,89		-
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,19%	92.120,80	5%	4.606,04	10%	9.212,08	10%	9.212,08	20%	18.424,16	15%	13.818,12	40%	36.848,32
12.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,52%	6.627,88	16,67%	1.104,65	16,67%	1.104,65	16,67%	1.104,65	16,67%	1.104,65	16,67%	1.104,64	16,67%	1.104,64
	(R\$) SIMPLES		1.281.220,77		112.256,54		173.197,97		265.912,63		362.224,30		211.572,07		156.057,25
	(%) SIMPLES		100%		8,76%		13,52%		20,75%		28,27%		16,51%		12,18%
	(R\$) ACUMULADO				112.256,54		285.454,51		551.367,14		913.591,44		1.125.163,51		1.281.220,77
	(%) ACUMULADO				8,76%		22,28%		43,03%		71,31%		87,82%		100,00%