



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS UNAI - UNAI - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS			
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	16,49%	1.064.542,07	12%	127.745,05	8%	85.163,37	8%	85.163,37	8%	85.163,37	7%	70.969,47	7%	70.969,47	7%	70.969,47	7%	70.969,47	7%	70.969,47	7%	70.969,47	7%	70.969,47	7%	70.969,47	7%	70.969,47
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	16,83%	1.086.849,64	23%	249.975,42	12%	130.421,96	12%	130.421,96	12%	130.421,96	11%	119.553,46	10%	108.684,96	10%	108.684,96	10%	108.684,96	10%	108.684,96	-	-	-	-	-	-	0%	-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	36,94%	2.385.053,51	0%	-	8%	190.804,28	10%	238.505,35	12%	286.206,42	13%	310.056,96	9%	214.654,82	9%	214.654,82	9%	214.654,82	8%	190.804,28	8%	190.804,28	8%	190.804,28	6%	143.103,21		
4.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	2,73%	176.505,00	0%	-	0%	-	-	-	9%	15.885,45	17%	30.005,85	18%	31.770,90	18%	31.770,90	17%	30.005,85	15%	26.475,75	6%	10.590,30	-	-	0%	-		
4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	6,18%	398.796,12	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	25%	99.699,03	35%	139.578,64	20%	79.759,22	20%	79.759,22	20%	79.759,22	14%	96.535,42	8%	55.163,10		
5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	10,68%	689.538,69	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	10%	68.953,87	12%	82.744,64	18%	124.116,96	22%	151.698,51	16%	110.326,19	14%	96.535,42	8%	55.163,10			
6	EQUIPAMENTOS	10,07%	650.198,23	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	195.059,47	40%	260.079,29	30%	195.059,47				
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,07%	4.664,93	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.664,93			
(R\$) SIMPLES		6.456.148,19		377.720,47		406.389,60		454.090,67		517.677,19		530.585,74		495.034,02		608.523,83		688.010,71		519.707,24		657.508,94		619.791,88		581.107,90			
(%) SIMPLES		100%		5,85%		6,29%		7,03%		8,02%		8,22%		7,67%		9,43%		10,66%		8,05%		10,18%		9,60%		9,00%			
(R\$) ACUMULADO				377.720,47		784.110,07		1.238.200,74		1.755.877,94		2.286.463,67		2.781.497,70		3.390.021,52		4.078.032,23		4.597.739,47		5.255.248,40		5.875.040,29		6.456.148,19			
(%) ACUMULADO				5,85%		12,15%		19,18%		27,20%		35,42%		43,08%		52,51%		63,17%		71,21%		81,40%		91,00%		100%			

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS