



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CENTRO ADMINISTRATIVO DO PARQUE TECNOLÓGICO
PARTEC - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS		10 MÊS		11 MÊS		12 MÊS		
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
01.00	SERVÇOS PRELIMINARES	18,15%	1.021.384,68	19,45%	198.659,32	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	7,21%	73.641,84	8,45%	86.307,01	0,00%
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	4,98%	280.472,71	100,00%	280.472,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.00	MOVIMENTO DE TERRA	2,97%	167.394,02	20,00%	33.478,80	80,00%	133.915,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04.00	FUNDAÇÃO	5,91%	332.581,44	0,00%	0,00	50,00%	166.290,72	50,00%	166.290,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,03%	1.708,03	0,00%	0,00	20,00%	341,61	50,00%	854,02	30,00%	512,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06.00	ESTRUTURAL	19,97%	1.123.992,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	112.399,26	50,00%	561.996,29	40,00%	449.597,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07.00	ALVENARIAS	3,29%	185.439,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	55.631,85	50,00%	92.719,76	20,00%	37.087,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08.00	COBERTURA	6,52%	366.875,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	146.750,21	40,00%	146.750,21	20,00%	73.375,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.00	PISO	5,28%	296.955,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	29.695,57	10,00%	29.695,57	30,00%	89.086,70	50,00%	148.477,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.00	ESQUADRIAS	10,23%	575.800,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	115.160,06	20,00%	115.160,06	50,00%	287.900,14	10,00%	57.580,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.00	REVESTIMENTOS	4,19%	235.830,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	47.166,14	50,00%	117.915,35	30,00%	70.749,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.00	PINTURA	4,22%	237.616,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	71.285,02	30,00%	71.285,02	40,00%	95.046,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,96%	278.941,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	13.947,08	5,00%	13.947,08	5,00%	13.947,08	5,00%	13.947,08	10,00%	27.894,15	10,00%	27.894,15	10,00%	27.894,15	50,00%	139.470,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.00	INSTALAÇÕES SPDA	0,37%	20.908,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.908,85	0,00%	0,00	100,00%	23.511,96	0,00%
15.00	INSTALAÇÕES DE GABIETE E PREVENÇÃO A INCENDIO	0,42%	23.511,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
16.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,39%	78.187,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	2.345,64	3,00%	2.345,64	3,00%	2.345,64	3,00%	2.345,64	20,00%	15.637,57	20,00%	15.637,57	30,00%	23.456,36	18,00%	14.073,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.00	LOUCAS / ACESSÓRIOS E OUTROS	2,28%	128.137,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	64.068,98	50,00%	64.068,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18.00	LIMPEZA DA OBRA	3,90%	219.623,85	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	1,10%	2.415,86	87,90%	193.049,37	0,00%
19.00	EQUIPAMENTOS	0,95%	53.255,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	53.255,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	(R\$) SIMPLES		5.628.619,33		515.026,69		376.605,24		243.202,44		205.262,08		801.096,91		889.185,13		450.467,04		722.864,55		467.681,52		286.523,89		367.835,51		302.868,34	
	(%) SIMPLES		100%		9,15%		6,69%		4,32%		3,65%		14,23%		15,80%		8,00%		12,84%		8,31%		5,09%		6,54%		5,38%	
	(R\$) ACUMULADO				515.026,69		891.631,94		1.134.834,37		1.340.096,45		2.141.193,36		3.030.378,49		3.480.845,53		4.203.710,07		4.671.391,60		4.957.915,48		5.325.751,00		5.628.619,33	
	(%) ACUMULADO				9,15%		15,84%		20,16%		23,81%		38,04%		53,84%		61,84%		74,68%		82,99%		88,08%		94,62%		100,00%	