



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS			
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	8,93%	1.475.750,78	15%	221.362,62	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	6%	88.545,05	13%	191.847,60
2	ESTRUTURAS	5,64%	931.486,47	10%	93.148,65	15%	139.722,97	25%	232.871,62	20%	186.297,29	15%	139.722,97	10%	93.148,65	5%	46.574,32																
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	59,48%	9.828.072,51	2%	196.561,45	4%	393.122,90	5%	491.403,63	7%	687.965,08	8%	786.245,80	10%	982.807,25	12%	1.179.368,70	11%	1.081.087,98	11%	1.081.087,98	9%	884.526,53	9%	884.526,53	7%	687.965,08	5%	491.403,63	0%			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	7,65%	1.266.118,69											5%	63.305,93	7%	88.626,31	11%	139.273,06	15%	189.917,80	18%	227.901,36	17%	215.240,18	15%	189.917,80	10%	126.611,87	2%	25.322,37		
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,83%	1.293.329,20											5%	64.666,46	12%	155.199,50	18%	232.799,26	27%	349.198,88	20%	258.665,94	10%	129.332,92	7%	90.533,04	1%	12.933,29				
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,38%	1.715.424,26							10%	171.542,43	12%	205.850,91	15%	257.313,64	20%	343.084,85	15%	257.313,64	10%	171.542,43	10%	171.542,43	8%	137.233,94								
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	14.205,16																												100%	14.205,16	

(R\$) SIMPLES	16.524.387,08	511.072,71	621.390,92	812.820,29	1.134.349,84	1.220.364,73	1.485.120,52	1.810.867,69	1.721.419,22	1.763.892,51	1.721.714,25	1.584.211,53	1.095.760,85	797.093,59	244.308,43
(%) SIMPLES	100%	3,09%	3,76%	4,92%	6,86%	7,39%	8,99%	10,96%	10,42%	10,67%	10,42%	9,59%	6,63%	4,82%	1,48%
(R\$) ACUMULADO		511.072,71	1.132.463,63	1.945.283,92	3.079.633,77	4.299.998,50	5.785.119,02	7.595.986,71	9.317.405,93	11.081.298,44	12.803.012,69	14.387.224,22	15.482.985,06	16.280.078,65	16.524.387,08
(%) ACUMULADO		3,09%	6,85%	11,77%	18,64%	26,02%	35,01%	45,97%	56,39%	67,06%	77,48%	87,07%	93,70%	98,52%	100%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
 CREA-PR 32643/D
 AS BUILT PROJETOS