



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
REDE DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM
CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG
CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	0,1716	849.415,54	15%	127.412,33	12%	101.929,87	12%	101.929,87	12%	101.929,87	12%	101.929,87	12%	101.929,87	12%	101.929,87	13%	110.424,02
2	REDE DE ÁGUA / ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS																		
2.1	REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,1111	550.097,37	5%	27.504,87	10%	55.009,74	15%	82.514,61	20%	110.019,47	15%	82.514,61	15%	82.514,61	10%	55.009,74	10%	55.009,74
2.2	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	0,6408	3.172.019,88	5%	158.600,99	10%	317.201,99	15%	475.802,98	20%	634.403,98	15%	475.802,98	15%	475.802,98	10%	317.201,99	10%	317.201,99
3	EQUIPAMENTOS POÇO ARTESIANO	0,0008	4.172,40		-		-		-	50%	2.086,20	50%	2.086,20		-		-		-
4	RESERVATÓRIO	0,0756	374.130,72	10%	37.413,07	10%	37.413,07	15%	56.119,61	20%	74.826,14	20%	74.826,14	15%	56.119,61	10%	37.413,07		-

	(R\$) SIMPLES		4.949.835,91		350.931,27		511.554,66		716.367,06		923.265,66		737.159,80		716.367,06		511.554,66		482.635,75
	(%) SIMPLES		100%		7,09%		10,33%		14,47%		18,65%		14,89%		14,47%		10,33%		9,75%
	(R\$) ACUMULADO				350.931,27		862.485,93		1.578.852,99		2.502.118,65		3.239.278,44		3.955.645,51		4.467.200,17		4.949.835,91
	(%) ACUMULADO				7,09%		17,42%		31,90%		50,55%		65,44%		79,91%		90,25%		100,00%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS