



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CITEC
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	32,48%	655.995,98	15%	98.399,40	12%	78.719,52	12%	78.719,52
2	DEMOLIÇÕES	1,07%	21.580,33	100%	21.580,33		-		-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12,75%	257.411,49	40%	102.964,60	50%	128.705,75	10%	25.741,15
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	42,19%	851.988,48		-	5%	42.599,42	20%	170.397,70
5	INSTALAÇÕES	8,43%	170.192,38		-		-		-
6	EQUIPAMENTOS	3,05%	61.600,00		-		-		-
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04%	846,30		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		2.019.614,96		222.944,33		250.024,69		274.858,36
	(%) SIMPLES		100%		11,04%		12,38%		13,61%
	(R\$) ACUMULADO				222.944,33		472.969,01		747.827,38
	(%) ACUMULADO				11,04%		23,42%		37,03%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CITEC
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	32,48%	655.995,98	12%	78.719,52	12%	78.719,52	12%	78.719,52
2	DEMOLIÇÕES	1,07%	21.580,33		-		-		-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12,75%	257.411,49		-		-		-
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	42,19%	851.988,48	20%	170.397,70	20%	170.397,70	20%	170.397,70
5	INSTALAÇÕES	8,43%	170.192,38	25%	42.548,09	37%	62.971,18	33%	56.163,48
6	EQUIPAMENTOS	3,05%	61.600,00		-		-		-
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04%	846,30		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		2.019.614,96		291.665,31		312.088,39		305.280,70
	(%) SIMPLES		100%		14,44%		15,45%		15,12%
	(R\$) ACUMULADO				1.039.492,69		1.351.581,08		1.656.861,78
	(%) ACUMULADO				51,47%		66,92%		82,04%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CITEC
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		7º MÊS		8º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	32,48%	655.995,98	12%	78.719,52	13%	85.279,48
2	DEMOLIÇÕES	1,07%	21.580,33		-		-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12,75%	257.411,49		-		-
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	42,19%	851.988,48	15%	127.798,27		-
5	INSTALAÇÕES	8,43%	170.192,38	5%	8.509,62		-
6	EQUIPAMENTOS	3,05%	61.600,00		-	100%	61.600,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04%	846,30		-	100%	846,30

	(R\$) SIMPLES		2.019.614,96		215.027,41		147.725,78
	(%) SIMPLES		100%		10,65%		7,31%
	(R\$) ACUMULADO				1.871.889,19		2.019.614,96
	(%) ACUMULADO				92,69%		100%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS