



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**COPESE/TV**  
**CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	34,59%	413.774,12	17%	68.962,35	17%	68.962,35
2	DEMOLIÇÕES	0,03%	331,58	100%	331,58		-
3	FUNDAÇÕES	2,17%	23.034,23	60%	13.820,54	40%	9.213,69
4	ESTRUTURA	12,35%	131.274,88	10%	13.127,49	65%	85.328,67
5	PAREDES E PAINÉIS	4,50%	47.858,46		-	15%	7.178,77
6	BANCADAS	0,14%	1.498,19		-		-
7	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	6,33%	67.225,85		-		-
8	COBERTURA	15,02%	159.562,85		-		-
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,54%	5.735,28	20%	1.147,06	20%	1.147,06
10	FORROS	6,11%	64.963,16		-		-
11	REVESTIMENTO PAREDE / FORRO	3,49%	37.074,67		-		-
12	REVESTIMENTO DE PISO	1,32%	14.053,26		-		-
13	PINTURA	5,27%	56.024,98		-		-
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA / ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS	1,30%	13.808,23		-		-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,64%	59.976,30		-		-
16	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,12%	11.904,88		-		-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,07%	720,17		-		-

	(R\$) SIMPLES		1.108.821,09		97.389,01		171.830,54
	(%) SIMPLES		100%		8,78%		15,50%
	(R\$) ACUMULADO				<b>97.389,01</b>		<b>269.219,56</b>
	(%) ACUMULADO				8,78%		24,28%

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
COPESE/TV  
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		%	VALOR								
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	34,59%	413.774,12	17%	68.962,35	17%	68.962,35	17%	68.962,35	17%	68.962,35
2	DEMOLIÇÕES	0,03%	331,58		-		-		-		-
3	FUNDAÇÕES	2,17%	23.034,23		-		-		-		-
4	ESTRUTURA	12,35%	131.274,88	25%	32.818,72		-		-		-
5	PAREDES E PAINÉIS	4,50%	47.858,46	75%	35.893,84	10%	4.785,85		-		-
6	BANCADAS	0,14%	1.498,19		-		-	100%	1.498,19		-
7	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	6,33%	67.225,85		-	70%	47.058,09	30%	20.167,75		-
8	COBERTURA	15,02%	159.562,85	40%	63.825,14	60%	95.737,71		-		-
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,54%	5.735,28	60%	3.441,17		-		-		-
10	FORROS	6,11%	64.963,16	25%	16.240,79	75%	48.722,37		-		-
11	REVESTIMENTO PAREDE / FORRO	3,49%	37.074,67	35%	12.976,14	35%	12.976,14	20%	7.414,93	10%	3.707,47
12	REVESTIMENTO DE PISO	1,32%	14.053,26	80%	11.242,61	20%	2.810,65		-		-
13	PINTURA	5,27%	56.024,98		-	10%	5.602,50	60%	33.614,99	30%	16.807,49
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA / ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS	1,30%	13.808,23	50%	6.904,12	50%	6.904,12		-		-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,64%	59.976,30	65%	38.984,60	25%	14.994,08	10%	5.997,63		-
16	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,12%	11.904,88		-	10%	1.190,49	90%	10.714,39		-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,07%	720,17		-		-		-	100%	720,17

	(R\$) SIMPLES		1.108.821,09		291.289,47		309.744,34		148.370,24		90.197,48
	(%) SIMPLES		100%		26,27%		27,93%		13,38%		8,13%
	(R\$) ACUMULADO				<b>560.509,03</b>		<b>870.253,37</b>		<b>1.018.623,61</b>		<b>1.108.821,09</b>
	(%) ACUMULADO				50,55%		78,48%		91,87%		100,00%

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS