

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

Construção do 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA

Localização: CAMPUS JK Diamantina/MG

| ITEM | DESCRIÇÃO                    | TOTAL  |              | MES 01 |            | MES 02 |            | MES 03 |            | MES 04 |              | MES 05 |              | MES 06 |              |
|------|------------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|      |                              | %      | VALOR        | %      | VALOR      | %      | VALOR      | %      | VALOR      | %      | VALOR        | %      | VALOR        | %      | VALOR        |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 0,65%  | 8.690,52     | 100,0  | 8.690,52   | 0,0    | -          |        | -          |        | -            |        | -            |        | -            |
| 2    | SUPERESTRUTURA               | 26,92% | 361.692,32   | 60     | 217.015,39 | 40     | 144.676,93 | 0      | -          |        | -            |        | -            |        | -            |
| 3    | PAREDES E PAINÉIS            | 5,76%  | 77.347,28    |        | -          | 70     | 54.143,10  | 30     | 23.204,18  |        | -            |        | -            |        | -            |
| 4    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 8,95%  | 120.177,65   |        | -          |        | -          | 0      | -          |        | -            | 100    | 120.177,65   |        | -            |
| 5    | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 1,44%  | 19.319,25    |        |            | 100    | 19.319,25  | 0      | -          |        | -            |        |              |        | -            |
| 6    | METAIS E ACESSÓRIOS          | 3,24%  | 43.475,23    |        |            | 0      | -          | 100    | 43.475,23  |        | -            |        |              |        | -            |
| 7    | REVESTIMENTO INTERNO         | 6,58%  | 88.392,44    |        |            | 50     | 44.196,22  | 50     | 44.196,22  |        | -            |        |              |        | -            |
| 8    | REVESTIMENTO EXTERNO         | 3,66%  | 49.136,89    |        |            | 60     | 29.482,13  | 40     | 19.654,76  |        | -            |        |              |        | -            |
| 9    | PISOS INTERNOS               | 4,35%  | 58.410,66    |        |            |        |            | 30     | 17.523,20  | 70     | 40.887,46    |        | -            |        | -            |
| 10   | ESQUADRIAS DE MADEIRA        | 4,40%  | 59.053,95    |        |            |        |            | 20     | 11.810,79  | 80     | 47.243,16    |        | -            |        | -            |
| 11   | ESQUADRIAS METÁLICAS         | 20,06% | 269.460,80   |        |            |        |            | 20     | 53.892,16  | 80     | 215.568,64   |        | -            |        | -            |
| 12   | VIDROS                       | 4,60%  | 61.840,40    |        |            |        |            |        |            | 100    | 61.840,40    |        | -            |        | -            |
| 13   | PINTURA                      | 5,22%  | 70.070,06    |        |            |        |            |        |            | 80     | 56.056,05    | 20     | 14.014,01    |        | -            |
| 14   | AQUECIMENTO PARA PISCINAS    | 2,78%  | 37.377,60    |        |            |        |            |        |            |        | -            |        |              | 100    | 37.377,60    |
| 15   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      | 1,41%  | 18.955,31    |        | -          |        | -          |        | -          |        | -            |        | -            | 100    | 18.955,31    |
|      |                              |        |              |        |            |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
|      | (R\$) SIMPLES                |        | 1.343.400,35 |        | 225.705,91 |        | 291.817,63 |        | 213.756,53 |        | 421.595,71   |        | 134.191,66   |        | 56.332,91    |
|      | (%) SIMPLES                  |        | 100,00%      |        | 17%        |        | 22%        |        | 16%        |        | 31%          |        | 10%          |        | 4%           |
|      | (R\$) ACUMULADO              |        |              |        | 225.705,91 |        | 517.523,54 |        | 731.280,07 |        | 1.152.875,78 |        | 1.287.067,44 |        | 1.343.400,35 |
|      | (%) ACUMULADO                |        |              |        | 17%        |        | 39%        |        | 54%        |        | 86%          |        | 96%          |        | 100%         |

Karenina Martins Valadares  
Arquiteta e Urbanista  
UFVJM