



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 MORADIA ESTUDANTIL
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,02%	728.459,66	19,45%	141.685,40	7,21%	52.521,94	7,21%	52.521,94	7,21%	52.521,94
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	0,55%	79.482,15	100,00%	79.482,15						
03.00	CERCA DE FECHAMENTO	1,78%	258.024,30	70,00%	180.617,01	30,00%	77.407,29				
04.00	MOVIMENTO DE TERRA	1,44%	208.850,68	100,00%	208.850,68						
05.00	FUNDAÇÃO	4,87%	706.930,33	20,00%	141.386,07	80,00%	565.544,27				
06.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,05%	7.412,59			100,00%	7.412,59				
07.00	ESTRUTURAL	22,25%	3.229.101,57			10,00%	322.910,16	50,00%	1.614.550,79	40,00%	1.291.640,63
08.00	ALVENARIAS	9,68%	1.405.298,58				0,00			10,00%	140.529,86
09.00	COBERTURA	4,74%	688.011,98				0,00				
10.00	PISO	7,24%	1.051.146,41				0,00				
11.00	ESQUADRIAS	10,07%	1.460.770,46				0,00				
12.00	REVESTIMENTOS	10,22%	1.482.921,75				0,00				
13.00	PINTURA	10,18%	1.476.788,38				0,00				
14.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5,44%	790.060,01			3,00%	23.701,80	3,00%	23.701,80	3,00%	23.701,80
15.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2,43%	352.850,66								
16.00	LOUCAS E ACESSORIOS	2,60%	376.781,57								
17.00	LIMPEZA DA OBRA	1,12%	162.822,82	1,10%	1.791,05	1,10%	1.791,05	1,10%	1.791,05	1,10%	1.791,05
18.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,32%	46.071,54								
	(R\$) SIMPLES		14.511.785,44		753.812,36		1.051.289,10		1.692.565,58		1.510.185,28
	(%) SIMPLES		100%		5,19%		7,24%		11,66%		10,41%
	(R\$) ACUMULADO				753.812,36		1.805.101,45		3.497.667,03		5.007.852,31
	(%) ACUMULADO				5,19%		12,44%		24,10%		34,51%



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)