



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DAS ENGENHARIAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



AGOSTO DE 2011

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,14%	221.116,26	25%	55.279,06	15%	33.167,43	15%	33.167,43	15%	33.167,43	15%	33.167,43	15%	33.167,43
2	ESQUADRIAS METÁLICA/ALUMINIO	6,50%	109.380,99			25%	27.345,25	25%	27.345,25	25%	27.345,25	25%	27.345,25		
3	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO PAREDE E TETO	3,42%	57.609,82	50%	28.804,91	50%	28.804,91				0,00		0,00		
4	COBERTURA	1,88%	31.579,30			25%	7.894,83	25%	7.894,83	25%	7.894,83	25%	7.894,83		
5	VIDROS	0,90%	15.082,98			50%	7.541,49	50%	7.541,49						
6	PISOS INTERNO	0,93%	15.722,20	25%	3.930,55	25%	3.930,55	50%	7.861,10						
7	LOUÇAS E METAIS	6,25%	105.155,91					25%	26.288,98	25%	26.288,98	25%	26.288,98	25%	26.288,98
8	PINTURAS	17,50%	294.583,12									50%	147.291,56	50%	147.291,56
9	INSTALAÇÕES DE AGUA PLUVIAL	2,58%	43.355,38	25%	10.838,85	25%	10.838,85	25%	10.838,85	25%	10.838,85				
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	42,20%	710.210,33	25%	177.552,58	25%	177.552,58	25%	177.552,58	25%	177.552,58				
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,41%	74.302,48									50%	37.151,24	50%	37.151,24
12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,30%	5.034,29	50%	2.517,15									50%	2.517,15
	(R\$) SIMPLES		1.683.133,07		278.923,10		297.075,89		298.490,51		283.087,92		279.139,29		246.416,36
	(%) SIMPLES		100%		16,57%		17,65%		17,73%		16,82%		16,58%		14,64%
	(R\$) ACUMULADO				278.923,10		575.998,99		874.489,50		1.157.577,42		1.436.716,71		1.683.133,07
	(%) ACUMULADO				16,57%		34,22%		51,95%		68,77%		85,35%		100,0%

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
 UFVJM-CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI