



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
Cronograma Físico-Financeiro



OBRA: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES

Folha 1/1

Data : junho/2011

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES -CREA 107.372/D

Ítem	Discriminação	Pesos %	Investimento Previsto	Mês PRIMEIRO	Mês SEGUNDO	Mês TERCEIRO	Mês QUARTO	Mês QUINTO
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,92%	183.615,00	20,00% 36.723,00	20,00% 36.723,00	20,00% 36.723,00	20,00% 36.723,00	20,00% 36.723,00
2,0	PAVIMENTAÇÃO	49,68%	509.036,78	20,00% 101.807,36	30,00% 152.711,03	30,00% 152.711,03	20,00% 101.807,36	
3,0	FOSSO E RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUA PLUVIAL	13,99%	143.331,17		25,00% 35.832,79	25,00% 35.832,79	25,00% 35.832,79	25,00% 35.832,79
4,0	FECHAMENTO E REVESTIMENTO	8,75%	89.634,35	25,00% 22.408,59	25,00% 22.408,59	25,00% 22.408,59	25,00% 22.408,59	
5,0	INSTALAÇÕES	7,28%	74.625,55		25,00% 18.656,39	25,00% 18.656,39	50,00% 37.312,77	
6,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,27%	2.756,07				50,00% 1.378,04	50,00% 1.378,04
7,0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,49%	5.014,99	50,00% 2.507,50				50,00% 2.507,50
8,0	EQUIPAMENTOS	1,63%	16.709,12					100,00% 16.709,12
	TOTAL GERAL %	100,00%	1.024.723,04	163.446,44	266.331,80	266.331,80	235.462,55	93.150,45
			100,00%	15,95%	25,99%	25,99%	22,98%	9,09%
	TOTAL ACUMULADO %			163.446,44	429.778,24	696.110,04	931.572,59	1.024.723,04
				15,95%	41,94%	67,93%	90,91%	100,00%

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
Superintendente Administrativo
UFVJM/ Campus Avançado do Mucuri