



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI													
URBANIZAÇÃO 2 ETAPA													
CAMPUS JK - DIAMANTINA													
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO	0,48%	21.894,09	60%	13.136,45		-		-		-	40%	8.757,64
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO	4,25%	195.477,62	20%	39.095,52	20%	39.095,52	20%	39.095,52	20%	39.095,52	20%	39.095,52
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,78%	35.753,97	100%	35.753,97		-		-		-		-
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,17%	145.859,28	40%	58.343,71	60%	87.515,57		-		-		-
5.0	PAVIMENTAÇÃO	87,27%	4.011.062,01		-	10%	401.106,20	30%	1.203.318,60	30%	1.203.318,60	30%	1.203.318,60
6.0	ABRIGO DE ÔNIBUS	3,94%	181.081,38		-		-		-	60%	108.648,83	40%	72.432,55
7.0	LIMPEZA DA OBRA	0,11%	5.061,70		-		-		-		-	100%	5.061,70
	(R\$) SIMPLES		4.596.190,06		146.329,65		527.717,29		1.242.414,12		1.351.062,95		1.328.666,05
	(%) SIMPLES		100,00%		3,18%		11,48%		27,03%		29,40%		28,91%
					146.329,65		674.046,94		1.916.461,06		3.267.524,01		4.596.190,06
					3,18%		14,67%		41,70%		71,09%		100,00%