



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 ARQUIBANCADA E ÁREA DE APOIO DA PISTA DE ATLETISMO
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,58%	712.360,63	19,45%	138.554,14	7,21%	51.361,20	7,21%	51.361,20	7,21%	51.361,20
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	2,92%	118.202,02	100,00%	118.202,02						
03.00	MOVIMENTO DE TERRA	4,11%	166.416,36	70,00%	116.491,45	30,00%	49.924,91				
04.00	FUNDAÇÃO	10,70%	433.384,23	30,00%	130.015,27	50,00%	216.692,11	20,00%	86.676,85		
05.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,17%	6.713,89			80,00%	5.371,12	20,00%	1.342,78		
06.00	ESTRUTURAL	18,03%	730.577,09			30,00%	219.173,13	40,00%	292.230,84	30,00%	219.173,13
07.00	ALVENARIAS	1,73%	70.028,80							30,00%	21.008,64
08.00	PISO	2,64%	106.876,01								
09.00	ESQUADRIAS	18,39%	745.123,13								
10.00	REVESTIMENTOS	2,77%	112.156,29								
11.00	PINTURA	2,31%	93.526,01								
12.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,41%	138.309,31								
13.00	INSTALAÇÕES DE SPDCA	0,46%	18.660,57								
14.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,88%	35.492,23							30,00%	10.647,67
15.00	LOUCAS E ACESSORIOS	6,38%	258.650,73								
16.00	LIMPEZA DA OBRA	7,52%	304.680,88								
	(R\$) SIMPLES		4.051.158,17		503.262,88		542.522,46		431.611,66		302.190,64
	(%) SIMPLES		100%		12,42%		13,39%		10,65%		7,46%
	(R\$) ACUMULADO				503.262,88		1.045.785,34		1.477.397,00		1.779.587,64
	(%) ACUMULADO				12,42%		25,81%		36,47%		43,93%