



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 ARQUIBANCADA E ÁREA DE APOIO DA PISTA DE ATLETISMO
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,58%	712.360,63	7,21%	51.361,20	7,21%	51.361,20	7,21%	51.361,20	7,21%	51.361,20
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	2,92%	118.202,02								
03.00	MOVIMENTO DE TERRA	4,11%	166.416,36								
04.00	FUNDAÇÃO	10,70%	433.384,23								
05.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,17%	6.713,89								
06.00	ESTRUTURAL	18,03%	730.577,09								
07.00	ALVENARIAS	1,73%	70.028,80	30,00%	21.008,64	30,00%	21.008,64	10,00%	7.002,88		
08.00	PISO	2,64%	106.876,01	30,00%	32.062,80	40,00%	42.750,40	30,00%	32.062,80		
09.00	ESQUADRIAS	18,39%	745.123,13			30,00%	223.536,94	50,00%	372.561,56	20,00%	149.024,63
10.00	REVESTIMENTOS	2,77%	112.156,29	20,00%	22.431,26	30,00%	33.646,89	30,00%	33.646,89	20,00%	22.431,26
11.00	PINTURA	2,31%	93.526,01							10,00%	9.352,60
12.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,41%	138.309,31							30,00%	41.492,79
13.00	INSTALAÇÕES DE SPDCA	0,46%	18.660,57								
14.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,88%	35.492,23	30,00%	10.647,67	20,00%	7.098,45	10,00%	3.549,22	10,00%	3.549,22
15.00	LOUCAS E ACESSORIOS	6,38%	258.650,73								
16.00	LIMPEZA DA OBRA	7,52%	304.680,88								
	(R\$) SIMPLES		4.051.158,17		137.511,57		379.402,51		500.184,56		277.211,70
	(%) SIMPLES		100%		3,39%		9,37%		12,35%		6,84%
	(R\$) ACUMULADO				1.917.099,21		2.296.501,72		2.796.686,28		3.073.897,98
	(%) ACUMULADO				47,32%		56,69%		69,03%		75,88%