

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM TURISMO
 DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,92%	257.835,20	11,57%	29.831,53	11,01%	28.387,66	11,01%	28.387,66	11,01%	28.387,66
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	5,47%	45.590,47	100,00%	45.590,47		0,00		0,00		0,00
03.00	DEMOLIÇÕES	1,53%	12.738,15	80,00%	10.190,52	20,00%	2.547,63		0,00		0,00
04.00	FUNDAÇÃO	0,25%	2.105,61		0,00	100,00%	2.105,61		0,00		0,00
05.00	ESTRUTURAS	0,53%	4.391,72		0,00	40,00%	1.756,69	60,00%	2.635,03		0,00
06.00	ALVENARIAS	7,01%	58.493,98		0,00		0,00	30,00%	17.548,19		0,00
07.00	COBERTURA	0,27%	2.276,41		0,00		0,00	100,00%	2.276,41		0,00
08.00	PISO	5,88%	49.053,39		0,00		0,00	30,00%	14.716,02	70,00%	34.337,37
09.00	ESQUADRIAS	13,78%	114.913,98		0,00		0,00		0,00		0,00
10.00	REVESTIMENTOS	2,76%	23.050,96		0,00		0,00		0,00		0,00
11.00	PINTURA	5,46%	45.552,95		0,00		0,00		0,00		0,00
12.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9,28%	77.418,92		0,00		0,00		0,00		0,00
13.00	INSTALAÇÃO DE CAMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,42%	3.499,69		0,00		0,00		0,00		0,00
14.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,43%	28.577,51		0,00		0,00		0,00	20,00%	5.715,50
15.00	LOUCAS / ACESSORIOS E OUTROS	4,82%	40.157,67		0,00		0,00		0,00		0,00
16.00	SERVIÇOS FINAIS	2,67%	22.237,09		0,00		0,00		0,00		0,00
17.00	EQUIPAMENTOS	5,52%	46.071,54		0,00		0,00		0,00		0,00
	(R\$) SIMPLES		833.965,25		85.612,52		34.797,59		65.563,31		68.440,53
	(%) SIMPLES		100%		10,27%		4,17%		7,86%		8,21%
	(R\$) ACUMULADO				85.612,52		120.410,11		185.973,42		254.413,95
	(%) ACUMULADO				10,27%		14,44%		22,30%		30,51%