

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM TURISMO
 DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	32,63%	278.979,56	11,01%	30.715,65	11,01%	30.715,65	11,01%	30.715,65	11,01%	30.715,65	11,36%	31.692,08
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	5,33%	45.590,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
03.00	DEMOLIÇÕES	1,49%	12.738,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04.00	FUNDAÇÃO	0,25%	2.105,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
05.00	ESTRUTURAS	0,51%	4.391,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
06.00	ALVENARIAS	6,84%	58.493,98		0,00	70,00%	40.945,79		0,00		0,00		0,00
07.00	COBERTURA	0,27%	2.276,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.00	PISO	5,74%	49.053,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
09.00	ESQUADRIAS	13,44%	114.913,98	60,00%	68.948,39	40,00%	45.965,59		0,00		0,00		0,00
10.00	REVESTIMENTOS	2,70%	23.050,96	40,00%	9.220,38	40,00%	9.220,38	20,00%	4.610,19		0,00		0,00
11.00	PINTURA	5,33%	45.552,95		0,00		0,00	30,00%	13.665,89	70,00%	31.887,07		0,00
12.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9,05%	77.418,92		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	77.418,92
13.00	INSTALAÇÃO DE CAMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,41%	3.499,69		0,00		0,00		0,00	40,00%	1.399,88	60,00%	2.099,82
14.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,34%	28.577,51	40,00%	11.431,00		0,00		0,00	40,00%	11.431,00		0,00
15.00	LOUCAS / ACESSORIOS E OUTROS	4,70%	40.157,67		0,00		0,00		0,00	100,00%	40.157,67		0,00
16.00	SERVIÇOS FINAIS	2,60%	22.237,09		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.237,09
17.00	EQUIPAMENTOS	5,39%	46.071,54		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	46.071,54
	(R\$) SIMPLES		855.109,61		120.315,42		126.847,41		48.991,73		115.591,27		179.519,45
	(%) SIMPLES		100%		14,07%		14,83%		5,73%		13,52%		20,99%
	(R\$) ACUMULADO				384.159,75		511.007,16		559.998,89		675.590,16		855.109,61
	(%) ACUMULADO				44,93%		59,76%		65,49%		79,01%		100,0%