



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PAVILHÃO SALAS DE AULA
CAMPUS DE UNAÍ - UNAÍ - MG
CRONOGRAMA

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | | 1 MÊS | | 2 MÊS | | 3 MÊS | | 4 MÊS | | 5 MÊS | | 6 MÊS | | 7 MÊS | | 8 MÊS | | 9 MÊS | | 10 MÊS | | 11 MÊS | | 12 MÊS | | | |
|------|------------------------------------|--------|---------------|---------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|--------|----------------------|---|-------|
| | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10,42% | 1.081.440,96 | 19,45% | 210.340,27 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 7,21% | 77.971,89 | 8,45% | 91.381,76 | | |
| 2 | CANTIEIRO DE OBRAS | 1,57% | 162.621,90 | 100,00% | 162.621,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 5,10% | 529.438,30 | 20,00% | 105.887,66 | 80,00% | 423.550,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | FUNDAÇÃO | 5,87% | 608.649,11 | | | 50,00% | 304.324,55 | 50,00% | 304.324,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,08% | 8.178,79 | | | 30,00% | 2.453,64 | 30,00% | 2.453,64 | 40,00% | 3.271,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ESTRUTURAL | 23,96% | 2.454.762,03 | | | | | 20,00% | 490.952,41 | 30,00% | 736.428,61 | 40,00% | 981.904,81 | 10,00% | 245.476,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ALVENARIAS | 6,12% | 635.220,86 | | | | | | | | | | 30,00% | 190.566,26 | 40,00% | 254.088,34 | 10,00% | 47.737,02 | 25,00% | 119.342,56 | 40,00% | 190.948,09 | 25,00% | 119.342,56 | | | | | |
| 9 | PISO | 4,33% | 449.439,40 | | | | | | | | | 10,00% | 44.943,94 | 10,00% | 44.943,94 | 30,00% | 134.831,82 | 35,00% | 157.303,79 | 15,00% | 67.415,91 | | | | | | | | |
| 10 | ESQUADRIAS | 5,49% | 569.387,53 | | | | | | | | | | 20,00% | 113.877,51 | 30,00% | 170.816,26 | 40,00% | 227.755,01 | 10,00% | 56.938,75 | | | | | | | | | |
| 11 | REVESTIMENTOS | 2,17% | 225.586,19 | | | | | | | | | | 20,00% | 45.117,24 | 40,00% | 90.234,47 | 40,00% | 90.234,47 | | | | | | | | | | | |
| 12 | PINTURA | 3,55% | 367.837,50 | | | | | | | | | | 10,00% | 36.783,75 | 25,00% | 91.959,38 | 25,00% | 91.959,38 | 25,00% | 91.959,38 | 30,00% | 110.351,25 | 10,00% | 36.783,75 | | | | | |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 6,12% | 634.743,94 | | | | | | | | | | 20,00% | 126.948,79 | 30,00% | 190.423,18 | 40,00% | 253.897,58 | 10,00% | 63.474,39 | | | | | | | | | |
| 14 | INSTALAÇÕES DE SPCDA | 0,33% | 34.569,13 | | | | | | | | | | | | | | | 15,00% | 5.185,37 | 30,00% | 10.370,74 | 40,00% | 13.827,65 | 15,00% | 5.185,37 | | | | |
| 15 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO | 0,39% | 40.216,17 | | | | | | | | | | | | | | | 15,00% | 6.032,43 | 30,00% | 12.064,85 | 40,00% | 16.086,47 | 15,00% | 6.032,43 | | | | |
| 16 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 0,32% | 33.161,48 | | | | | | | | | | | | 15,00% | 4.974,22 | 20,00% | 6.632,30 | 20,00% | 6.632,30 | 30,00% | 9.948,45 | 15,00% | 4.974,22 | | | | | |
| 17 | LÚDICAS E ACESSÓRIOS | 2,70% | 279.653,45 | | | | | | | | | | | | | | | 10,00% | 27.965,34 | 30,00% | 83.896,03 | 30,00% | 83.896,03 | 30,00% | 83.896,03 | | | | |
| 18 | CLIMATIZAÇÃO | 14,97% | 1.553.598,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2,20% | 228.667,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (R\$) SIMPLES | | 10.374.452,42 | | 478.849,82 | | 808.300,73 | | 384.750,09 | | 572.195,82 | | 814.400,50 | | 1.295.386,90 | | 786.449,35 | | 910.487,91 | | 1.367.438,06 | | 1.321.464,14 | | 1.346.712,12 | | 288.017,00 | | |
| | (%) SIMPLES | | 100% | | 4,62% | | 7,79% | | 3,71% | | 5,52% | | 7,85% | | 12,49% | | 7,58% | | 8,78% | | 13,18% | | 12,74% | | 12,98% | | 2,78% | | |
| | (R\$) ACUMULADO | | | | 478.849,82 | | 1.287.150,55 | | 1.671.900,64 | | 2.244.096,45 | | 3.058.496,95 | | 4.353.883,86 | | 5.140.333,20 | | 6.050.821,11 | | 7.418.259,17 | | 8.739.723,31 | | 10.086.435,43 | | 10.374.452,42 | | |
| | (%) ACUMULADO | | | | 4,62% | | 12,41% | | 16,12% | | 21,63% | | 29,48% | | 41,97% | | 49,55% | | 58,32% | | 71,51% | | 84,24% | | 97,22% | | 100,00% | | |