



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
EAD
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	26,26%	889.307,00	12%	106.716,84	8%	71.144,56	8%	71.144,56	8%	71.144,56	7%	59.287,13	7%	59.287,13	7%	59.287,13	7%	59.287,13	7%	59.287,13	7%	59.287,13	7%	60.459,54	18%	160.075,26
2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	22,01%	745.311,49	23%	171.421,64	12%	89.437,38	12%	89.437,38	12%	89.437,38	11%	81.984,26	10%	74.531,15	10%	74.531,15	10%	74.531,15		-		-		-		-
3.	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	37,69%	1.276.323,27	0%	-	10%	127.632,33	10%	127.632,33	10%	127.632,33	10%	127.632,33	10%	127.632,33	10%	127.632,33	10%	127.632,33	12%	153.158,79	8%	102.105,86	10%	127.632,33		-
4.	INSTALAÇÕES	11,99%	406.127,68	0%	-	0%	-		-	14%	58.018,24	14%	58.018,24	14%	58.018,24	14%	58.018,24	14%	56.857,87	14%	56.857,87	15%	60.919,15		-		-
5.	EQUIPAMENTOS	1,99%	67.430,00	0%	-	0%	-		-		-		-		-		-		-		-		-	10%	6.743,00	90%	60.687,00
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	1.698,15	0%	-	0%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100%	1.697,30

	(R\$) SIMPLES		3.386.197,59		278.138,48		288.214,27		288.214,27		346.232,51		326.921,96		319.468,85		319.468,85		318.308,48		269.303,80		222.312,15		194.834,86		222.459,56
	(%) SIMPLES		100%		8,21%		8,51%		8,51%		10,22%		9,65%		9,43%		9,43%		9,40%		7,95%		6,57%		5,75%		6,57%
	(R\$) ACUMULADO				278.138,48		566.352,75		854.567,01		1.200.799,52		1.527.721,48		1.847.190,33		2.166.659,18		2.484.967,66		2.754.271,46		2.976.583,61		3.171.418,47		3.386.197,59
	(%) ACUMULADO				8,21%		16,73%		25,24%		35,46%		45,12%		54,55%		63,99%		73,39%		81,34%		87,90%		93,66%		100%

Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS