



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO  
CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS			
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	17,95%	1.103.565,68	12%	132.427,88	8%	88.285,25	8%	88.285,25	8%	88.285,25	7%	73.571,05	7%	73.571,05	7%	73.571,05	7%	73.571,05	7%	73.571,05	7%	73.571,05	7%	73.571,05	7%	73.571,05	7%	73.571,05
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	15,20%	934.179,43	23%	214.861,27	12%	112.101,53	12%	112.101,53	12%	112.101,53	11%	102.759,74	10%	93.417,94	10%	93.417,94	10%	93.417,94	10%	93.417,94	10%	93.417,94	10%	93.417,94	10%	93.417,94	10%	93.417,94
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	38,79%	2.385.053,51	0%	-	8%	190.804,28	10%	238.505,35	12%	286.206,42	13%	310.056,96	9%	214.654,82	9%	214.654,82	9%	214.654,82	8%	190.804,28	8%	190.804,28	8%	190.804,28	8%	190.804,28	6%	143.103,21
4.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	2,87%	176.505,00	0%	-	0%	-	-	-	9%	15.885,45	17%	30.005,85	18%	31.770,90	18%	31.770,90	17%	30.005,85	15%	26.475,75	6%	10.590,30	-	-	0%	-		
4.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	6,49%	398.796,12	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	99.699,03	35%	139.578,64	20%	79.759,22	20%	79.759,22	-	-	0%	-			
5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	8,92%	548.521,94	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	10%	54.852,19	12%	65.822,63	18%	98.733,95	22%	120.674,83	16%	87.763,51	14%	76.793,07	8%	43.881,76		
6	EQUIPAMENTOS	9,70%	596.559,30	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	178.967,79	40%	238.623,72	30%	178.967,79				
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,08%	4.664,93	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.664,93		
(R\$) SIMPLES			6.147.845,91		347.289,15		391.191,07		438.892,14		502.478,66		516.393,59		468.266,90		578.936,37		649.962,25		491.285,13		621.456,15		581.246,99		560.447,53		
(% ) SIMPLES			100%		5,65%		6,36%		7,14%		8,17%		8,40%		7,62%		9,42%		10,57%		7,99%		10,11%		9,45%		9,12%		
(R\$) ACUMULADO					<b>347.289,15</b>		<b>738.480,22</b>		<b>1.177.372,35</b>		<b>1.679.851,01</b>		<b>2.196.244,60</b>		<b>2.664.511,50</b>		<b>3.243.447,87</b>		<b>3.893.410,11</b>		<b>4.384.695,24</b>		<b>5.006.151,39</b>		<b>5.587.398,38</b>		<b>6.147.845,91</b>		
(% ) ACUMULADO					5,65%		12,01%		19,15%		27,32%		35,72%		43,34%		52,76%		63,33%		71,32%		81,43%		90,88%		100%		

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS