



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ADEQUAÇÕES BLOCO I - ENGENHARIA DE ALIMENTOS
CAMPUS JK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS		QUINTO MÊS		SEXTO MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO	33,77%	520.660,40	15%	78.099,06	18%	91.115,57	18%	91.115,57	18%	91.115,57	18%	91.115,57	15%	78.099,06
2.0	INSTALAÇÕES DA OBRA	7,09%	109.277,29	100%	109.277,29		-		-		-		-		-
3.0	FECHAMENTO E REVESTIMENTO	6,04%	93.093,31	10%	9.309,33	20%	18.618,66	30%	27.927,99	40%	37.237,32		-		-
4.0	ESQUADRIAS	7,32%	112.794,42		-	10%	11.279,44	30%	33.838,33	30%	33.838,33	30%	33.838,33		-
5.0	COBERTURA	7,20%	110.956,90		-		-		-	30%	33.287,07	30%	33.287,07	40%	44.382,76
6.0	ACABAMENTOS / LOUÇAS E METAIS	5,19%	79.971,36		-		-	15%	11.995,70	40%	31.988,55	45%	35.987,11		-
7.0	INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO	6,27%	96.713,21		-		-	25%	24.178,30	45%	43.520,94	30%	29.013,96		-
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,80%	259.055,47		-		-	20%	51.811,09	30%	77.716,64	30%	77.716,64	20%	51.811,09
9.0	INSTALAÇÕES DE GLP	1,37%	21.170,69		-		-	15%	3.175,60	30%	6.351,21	30%	6.351,21	25%	5.292,67
10.0	PREV. INCÊNDIO / MOBILIÁRIO	0,21%	3.198,90		-		-		-		-		-	100%	3.198,90
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,75%	134.867,84	10%	13.486,78	10%	13.486,78	10%	13.486,78	10%	13.486,78	10%	13.486,78	50%	67.433,92
	(R\$) SIMPLES		1.541.759,79		210.172,46		134.500,46		257.529,38		368.542,41		320.796,67		250.218,41
	(%) SIMPLES		100%		13,63%		8,72%		16,70%		23,90%		20,81%		16,23%
	(R\$) ACUMULADO				210.172,46		344.672,92		602.202,29		970.744,71		1.291.541,38		1.541.759,79
	(%) ACUMULADO				13,63%		22,36%		39,06%		62,96%		83,77%		100,00%