



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
PRÉDIO BIBLIOTECA
CAMPUS JARACUBA - JARACUBA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	16,38%	1.417.570,43	13%	184.284,16	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	6%	85.054,23	9%	127.581,34
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,80%	1.799.844,01	5%	89.992,20	10%	179.984,40	15%	269.976,60	16%	287.975,04	17%	305.973,48	16%	287.975,04	14%	251.978,16	7%	125.989,08		-		-		-		-		-		-		0%
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	34,94%	3.022.886,22	-	-	2%	60.457,60	3%	90.686,41	3%	151.144,01	8%	241.830,42	10%	302.288,02	10%	302.288,02	10%	302.288,02	10%	302.288,02	8%	241.830,42	7%	211.603,62	3%	151.144,01	5%	151.144,01	7%	211.603,62		47.063,12
4	INSTALAÇÕES	10,88%	941.262,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	47.063,12	10%	94.126,23	20%	188.252,46	15%	141.189,35	15%	141.189,35	10%	94.126,23	10%	94.126,23	10%	94.126,23	5%		
5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	16,80%	1.462.239,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	146.223,96	15%	219.335,94	20%	292.447,91	18%	263.203,12	15%	219.335,94	12%	175.468,75	10%	146.223,96	0%	-	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	8.046,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.046,67	

	(R\$) SIMPLES	8.651.843,21	274.276,36	325.496,23	445.717,23	524.173,28	632.858,12	675.317,29	686.383,52	753.681,52	794.930,65	820.979,51	771.277,11	610.118,01	505.793,22	476.548,43	394.292,74
	(%) SIMPLES	100%	3,17%	3,76%	5,15%	6,06%	7,31%	7,81%	7,93%	8,71%	9,19%	9,49%	8,45%	7,05%	5,85%	5,51%	4,56%
	(R\$) ACUMULADO		274.276,36	599.772,59	1.045.489,82	1.569.663,10	2.202.521,22	2.877.838,51	3.564.222,04	4.317.903,55	5.112.834,20	5.939.813,71	6.665.090,82	7.275.208,83	7.781.002,05	8.257.550,48	8.651.843,21
	(%) ACUMULADO		3,17%	6,93%	12,08%	18,14%	25,46%	33,26%	41,20%	49,91%	59,10%	68,58%	77,04%	84,09%	89,93%	95,44%	100%

Engº Rodrigo Alves de Noves
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS