



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DRENAGEM PLUVIAL
CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
		%	VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR	% VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,60%	711.318,22	19,45%	138.351,39	7,21%	51.286,04	7,21%	51.286,04	7,21%	51.286,04	7,21%	51.286,04	7,21%	51.286,04
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,21%	17.333,51	50,00%	8.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CANTEIRO DE OBRAS	2,12%	175.204,72	100,00%	175.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LOCAÇÃO DA OBRA	0,24%	19.511,81	50,00%	9.755,90	50,00%	9.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESMOLUÇÕES/RETRIBUIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES	2,85%	236.051,04	0,00	10,00%	23.605,10	10,00%	23.605,10	10,00%	23.605,10	10,00%	23.605,10	10,00%	23.605,10	10,00%
6	ESCAVAÇÃO	43,12%	3.566.356,43	0,00	5,00%	178.317,82	10,00%	356.635,64	10,00%	356.635,64	10,00%	356.635,64	10,00%	356.635,64	10,00%
7	BERÇO	5,84%	482.740,96	0,00	5,00%	24.137,05	10,00%	48.274,10	10,00%	48.274,10	10,00%	48.274,10	10,00%	48.274,10	10,00%
8	TUBOS DE CONCRETO	15,84%	1.310.314,35	0,00	5,00%	65.515,72	10,00%	131.031,43	10,00%	131.031,43	10,00%	131.031,43	10,00%	131.031,43	10,00%
9	BORCA DE LODO	2,63%	217.239,99	0,00	5,00%	10.862,00	10,00%	21.724,00	10,00%	21.724,00	10,00%	21.724,00	10,00%	21.724,00	10,00%
10	POÇO DE VISITA	1,98%	164.084,53	0,00	0,00	0,00	10,00%	16.408,45	10,00%	16.408,45	10,00%	32.816,91	20,00%	32.816,91	20,00%
11	CHAMINÉ	0,44%	36.660,07	0,00	0,00	0,00	20,00%	7.332,01	20,00%	7.332,01	20,00%	7.332,01	20,00%	7.332,01	20,00%
12	TAMPA DE FERRO FUNDIDO	0,08%	6.912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	3.456,09	50,00%
13	LIGAÇÃO DE ÁGUA	0,88%	73.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	18.289,11	25,00%	18.289,11	25,00%	18.289,11	25,00%	18.289,11
14	RETRABALHO DE MATERIAL	8,35%	691.864,20	5,00%	34.593,20	5,00%	34.593,20	10,00%	69.186,40	10,00%	69.186,40	10,00%	69.186,40	10,00%	69.186,40
15	DRENO	0,29%	23.842,88	0,00	5,00%	1.192,14	10,00%	2.384,29	10,00%	2.384,29	10,00%	2.384,29	10,00%	2.384,29	10,00%
16	TRINCHIEIRA DE INFILTRAÇÃO	3,58%	296.476,04	0,00	5,00%	14.823,80	10,00%	29.647,60	10,00%	29.647,60	10,00%	29.647,60	10,00%	29.647,60	10,00%
17	DISSIPADOR ENRONSAMENTO	0,49%	40.458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	10.114,62	25,00%	10.114,62	25,00%	10.114,62	25,00%
18	GREIJA	0,55%	45.152,11	0,00	5,00%	2.257,61	10,00%	4.515,21	10,00%	4.515,21	10,00%	4.515,21	10,00%	4.515,21	10,00%
19	ANCORAGEM E CAIXA DE CONTENÇÃO	1,24%	102.664,40	0,00	5,00%	5.133,22	10,00%	10.266,44	10,00%	10.266,44	10,00%	10.266,44	10,00%	10.266,44	10,00%
20	CAIXA DE PASSAGEM	0,65%	54.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	13.510,65	25,00%	13.510,65	25,00%	13.510,65	25,00%
			(R\$) SIMPLES	8.271.384,73	366.571,97	421.479,61	748.556,26	764.964,72	772.296,73	804.096,49	814.211,11	830.619,56	830.619,56	794.943,88	717.419,15
			(%) SIMPLES	100%	4,43%	5,10%	9,05%	9,25%	9,34%	9,72%	9,84%	10,04%	10,04%	9,61%	8,67%
			(R\$) ACUMULADO	366.571,97	788.051,58	1.536.607,84	2.301.572,55	3.073.869,28	3.877.965,77	4.692.176,88	5.522.796,44	6.353.416,00	7.148.359,88	7.865.779,03	8.271.384,73
			(%) ACUMULADO	4,43%	9,53%	18,58%	27,83%	37,16%	46,88%	56,73%	66,77%	76,81%	86,42%	95,10%	100,00%