

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG**

OBRA

**Construção do PREDIO DA MORADIA ESTUDANTIL**

Localização: ***Diamantina/MG***

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º A 45 DIA		46º A 90º DIAS		91º A 135º MÊS		136º A 180 DIAS		181º A 225º DIAS		236º A 270º DIAS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,82%	62.230,96	85,0	52.896,31	15,0	9.334,64		-						
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	34,30%	1.175.058,80	20	235.011,76	50	587.529,40	30	352.517,64		-				
3	FECHAM E REVESTIMENTO	51,57%	1.766.777,82		-			50	883.388,91	50	883.388,91		-		
4	INSTALAÇÕES	11,65%	399.113,49		-		-			10	39.911,35	50	199.556,74	40	159.645,40
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,66%	22.649,01				-		-					100	22.649,01

	(R\$) SIMPLES		3.425.830,08		287.908,07		596.864,05		1.235.906,55		923.300,26		199.556,74		182.294,40
	(%) SIMPLES		100,00%		8%		17%		36%		27%		6%		5%
	(R\$) ACUMULADO				287.908,07		884.772,12		2.120.678,67		3.043.978,93		3.243.535,67		3.425.830,08
	(%) ACUMULADO				8%		26%		62%		89%		95%		100%