



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

## ONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

L DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

OBRA

**Construção do PREDIO DO LAB SUINOCULTURA - GALPÃO DE REPRODUÇÃO**

Localização: **CampusJK Diamantina/MG**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,52%	4.931,92	2,0	98,64	10,0	493,19	88	4.340,09						
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	33,34%	36.374,67		-			30	10.912,40	70	25.462,27				
3	FECHAM E REVESTIMENTO	54,65%	59.628,28		-					50	29.814,14	50	29.814,14		
4	INSTALAÇÕES	6,44%	7.023,15		-		-					60	4.213,89	40	2.809,26
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,06%	1.156,59				-		-					100	1.156,59

	(R\$) SIMPLES		109.114,59		98,64		493,19		15.252,49		55.276,41		34.028,03		3.965,85
	(%) SIMPLES		100,00%		0%		0%		14%		51%		31%		4%
	(R\$) ACUMULADO				98,64		591,83		15.844,32		71.120,72		105.148,75		109.114,59
	(%) ACUMULADO				0%		1%		15%		65%		96%		100%