



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO		1º MÊS		2º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	5,00%	114.243,11	5,00%	114.243,11
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87	5%	50.043,14	15%	150.129,43
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01		-		-
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67		-		-
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24		-		-
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10		-		-
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50		-		-

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60		164.286,25		264.372,54
	(%) SIMPLES		100%		1,05%		1,68%
	(R\$) ACUMULADO				<b>164.286,25</b>		<b>428.658,79</b>
	(%) ACUMULADO				1,05%		2,73%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO		FINANCEIRO		3º MÊS		4º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	5,00%	114.243,11	5,00%	114.243,11		
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87	20%	200.172,57	25%	250.215,72		
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01		-		-		
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67		-		-		
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24		-		-		
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10		-		-		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50		-		-		

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60		314.415,68		364.458,83
	(%) SIMPLES		100%		2,00%		2,32%
	(R\$) ACUMULADO				<b>743.074,48</b>		<b>1.107.533,31</b>
	(%) ACUMULADO				4,73%		7,05%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO		5º MÊS		6º MÊS		
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	5,00%	114.243,11	5,00%	114.243,11	5,00%
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87	35%	350.302,00		-	
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01	2%	167.160,30	8%	668.641,20	10%
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67		-		-	10%
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24		-		-	
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10		-		-	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50		-		-	

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60		631.705,41		782.884,31	
	(%) SIMPLES		100%		4,02%		4,99%	
	(R\$) ACUMULADO				<b>1.739.238,72</b>		<b>2.522.123,03</b>	
	(%) ACUMULADO				11,08%		16,06%	

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		7º MÊS		8º MÊS	
		%	VALOR	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	114.243,11	5,00%	114.243,11	
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87	-		-	
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01	835.801,50	10%	835.801,50	
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67	116.577,37	10%	116.577,37	
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24	-	10%	123.232,12	
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10	-		-	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50	-		-	

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60	1.066.621,98		1.189.854,10
	(%) SIMPLES		100%	6,79%		7,58%
	(R\$) ACUMULADO			3.588.745,01		4.778.599,11
	(%) ACUMULADO			22,86%		30,44%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

CAMPUS PRESIDENTE JOSÉ CELINO KUBITSCHEW									
ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO		FINANÇ		9º MÊS		10º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	5,00%	114.243,11	5,00%	114.243,11	5,00%	
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87		-		-		
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01	10%	835.801,50	12%	1.002.961,80	11%	
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67	10%	116.577,37	15%	174.866,05	15%	
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24	20%	246.464,25	30%	369.696,37	30%	
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10		-		-		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50		-		-		

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60		1.313.086,23		1.661.767,34	
	(%) SIMPLES		100%		8,36%		10,58%	
	(R\$) ACUMULADO				<b>6.091.685,34</b>		<b>7.753.452,67</b>	
	(%) ACUMULADO				38,80%		49,38%	

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		11º MÊS		12º MÊS	
		%	VALOR	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	114.243,11	5,00%	114.243,11	
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87	-		-	
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01	919.381,65	10%	835.801,50	
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67	174.866,05	15%	174.866,05	
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24	369.696,37	5%	61.616,06	
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10	-		-	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50	-		-	

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60	1.578.187,19		1.186.526,72
	(%) SIMPLES		100%	10,05%		7,56%
	(R\$) ACUMULADO			9.331.639,86		10.518.166,58
	(%) ACUMULADO			59,43%		66,99%

---

Engº Rodrigo Alves de Novaes  
CREA-PR 32643/D  
AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO		FINANCEIRO		13º MÊS		14º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	5,00%	114.243,11	5,00%	114.243,11		
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01	10%	835.801,50	8%	668.641,20		
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67	5%	58.288,68	10%	116.577,37		
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24	5%	61.616,06		-		-
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10		-		-		-
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50		-		-		-
(R\$) SIMPLES			15.700.714,60		1.069.949,36		899.461,68		
(%) SIMPLES			100%		6,81%		5,73%		
(R\$) ACUMULADO					<b>11.588.115,94</b>		<b>12.487.577,62</b>		
(%) ACUMULADO					73,81%		80%		

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO		FINANCEIRO		15º MÊS		16º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	5,00%	114.243,11	5,00%	114.243,11		
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01	7%	585.061,05	2%	167.160,30		
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67	10%	116.577,37		-		-
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24		-		-		-
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10		-	25%	411.370,78		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60		815.881,53		692.774,19
	(%) SIMPLES		100%		5,20%		4,41%
	(R\$) ACUMULADO				<b>13.303.459,15</b>		<b>13.996.233,33</b>
	(%) ACUMULADO				84,73%		89,14%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS





UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO		FINANCEIRO		17º MÊS		18º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	5,00%	114.243,11	5,00%	114.243,11		
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01		-		-		-
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67		-		-		-
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24		-		-		-
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10	30%	493.644,93	25%	411.370,78		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50		-		-		-

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60		607.888,04		525.613,89
	(%) SIMPLES		100%		3,87%		3,35%
	(R\$) ACUMULADO				<b>14.604.121,38</b>		<b>15.129.735,26</b>
	(%) ACUMULADO				93,02%		96,36%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CONCLUSÃO DO PRÉDIO ODONTOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO		FINANCEIRO		19º MÊS		20º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	14,55%	2.284.862,21	5,00%	114.243,11	5,00%	114.243,11		
2	ESTRUTURAS	6,37%	1.000.862,87		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	53,23%	8.358.015,01		-		-		-
4	INSTALAÇÕES ELETRICA	7,42%	1.165.773,67		-		-		-
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	7,85%	1.232.321,24		-		-		-
6	INSTALAÇÕES DE GASES	10,48%	1.645.483,10	17%	279.732,13	3%	49.364,49		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	13.396,50		-	100%	13.396,50		

	(R\$) SIMPLES		15.700.714,60		393.975,24		177.004,10
	(%) SIMPLES		100%		2,51%		1,13%
	(R\$) ACUMULADO				15.523.710,50		15.700.714,60
	(%) ACUMULADO				98,87%		100%

Engº Rodrigo Alves de Novaes

CREA-PR 32643/D

AS BUILT PROJETOS