

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ADEQUAÇÕES DO PREDIO BIOTERIO DA NUTRIÇÃO
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	37,85%	99.494,15	34%	33.828,01	33%	32.833,07	33%	32.833,07
02.00	PAREDES E PAINÉIS	11,01%	28.937,24	100%	28.937,24	0%		0%	
03.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15,48%	40.705,56	70%	28.493,89	30%	12.211,67	0%	
04.00	METAIS E ACESSÓRIOS	3,64%	9.578,24	0%	-	40%	3.831,30	60%	5.746,94
05.00	PISOS INTERNOS	1,62%	4.250,85	100%	4.250,85	0%		0%	
06.00	ESQUADRIAS	10,45%	27.465,77	50%	13.732,89	50%	13.732,89		
07.00	PINTURAS	4,13%	10.854,25	0%	-	70%	7.597,98	30%	3.256,28
08.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,95%	20.886,63	40%	8.354,65	60%	12.531,98	0%	-
08.02	CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO	3,61%	9.489,08	0%	-	30%	2.846,72	70%	6.642,36
08.03	QUADROS ELÉTRICOS	0,27%	715,88	0%	-	0%	-	100%	715,88
08.04	ATERRAMENTO	0,24%	636,52	0%	-	0%	-	100%	636,52
09.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,25%	8.556,17	0%	-	20%	1.711,23	80%	6.844,94
10.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	1.307,86	50%	653,93	0%	-	50%	653,93
	(R\$) SIMPLES		262.878,20		118.251,46		87.296,84		57.329,92
	(%) SIMPLES		100%		44,98%		33,21%		21,81%
	(R\$) ACUMULADO				118.251,46		205.548,30		262.878,22
	(%) ACUMULADO				44,98%		78,19%		100,00%

Karenina Martins Valadares
 Arquiteta e Urbanista - CREA MG 100.998/D
 UFVJM