



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 MORADIA ESTUDANTIL
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,02%	728.459,66	7,21%	52.521,94	7,21%	52.521,94	7,21%	52.521,94	7,21%	52.521,94
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	0,55%	79.482,15								
03.00	CERCA DE FECHAMENTO	1,78%	258.024,30								
04.00	MOVIMENTO DE TERRA	1,44%	208.850,68								
05.00	FUNDAÇÃO	4,87%	706.930,33								
06.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,05%	7.412,59								
07.00	ESTRUTURAL	22,25%	3.229.101,57								
08.00	ALVENARIAS	9,68%	1.405.298,58	50,00%	702.649,29	40,00%	562.119,43				
09.00	COBERTURA	4,74%	688.011,98			30,00%	206.403,59	50,00%	344.005,99	20,00%	137.602,40
10.00	PISO	7,24%	1.051.146,41	40,00%	420.458,56	40,00%	420.458,56	20,00%	210.229,28		
11.00	ESQUADRIAS	10,07%	1.460.770,46			10,00%	146.077,05	10,00%	146.077,05	30,00%	438.231,14
12.00	REVESTIMENTOS	10,22%	1.482.921,75			20,00%	296.584,35	20,00%	296.584,35	50,00%	741.460,87
13.00	PINTURA	10,18%	1.476.788,38					20,00%	295.357,68	50,00%	738.394,19
14.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5,44%	790.060,01	3,00%	23.701,80						
15.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2,43%	352.850,66	30,00%	105.855,20	30,00%	105.855,20	30,00%	105.855,20	10,00%	35.285,07
16.00	LOUCAS E ACESSORIOS	2,60%	376.781,57								
17.00	LIMPEZA DA OBRA	1,12%	162.822,82	1,10%	1.791,05	1,10%	1.791,05	1,10%	1.791,05	1,10%	1.791,05
18.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,32%	46.071,54								
	(R\$) SIMPLES		14.511.785,44		1.306.977,85		1.791.811,18		1.452.422,53		2.145.286,66
	(%) SIMPLES		100%		9,01%		12,35%		10,01%		14,78%
	(R\$) ACUMULADO				6.314.830,16		8.106.641,33		9.559.063,87		11.704.350,52
	(%) ACUMULADO				43,52%		55,86%		65,87%		80,65%