

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 TECNOLOGIA DA MADEIRA
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,18%	821.736,23	19,45%	159.827,70	7,21%	59.247,18	7,21%	59.247,18	7,21%	59.247,18
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	1,19%	64.293,30	100,00%	64.293,30						
03.00	MOVIMENTO DE TERRA	1,22%	65.786,05	80,00%	52.628,84	20,00%	13.157,21				
04.00	FUNDAÇÃO	7,99%	432.528,73			50,00%	216.264,36	50,00%	216.264,36		
05.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,12%	6.513,43					50,00%	3.256,72	50,00%	3.256,72
06.00	ESTRUTURAL	8,97%	485.828,11					20,00%	97.165,62	40,00%	194.331,25
07.00	ALVENARIAS	5,91%	319.951,68							30,00%	95.985,50
08.00	COBERTURA	13,58%	735.271,17								
09.00	PISO	7,32%	396.541,61								
10.00	ESQUADRIAS	3,97%	215.003,92								
11.00	REVESTIMENTOS	9,08%	491.370,07								
12.00	PINTURA	6,52%	353.096,06								
13.00	INSTALAÇÕES ELETRICA	10,14%	548.753,33								
14.00	INSTALAÇÕES SPDA	0,73%	39.754,20								
15.00	INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO	1,19%	64.633,25								
16.00	INSTALAÇÃO DE CAMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,45%	24.403,18								
17.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,97%	52.491,37								
18.00	LOUCAS / ACESSORIOS E OUTROS	1,06%	57.405,21								
19.00	LIMPEZA DA OBRA	4,41%	238.592,96	1,10%	2.624,52	1,10%	2.624,52	1,10%	2.624,52	1,10%	2.624,52
	(R\$) SIMPLES		5.413.953,86		279.374,36		291.293,28		378.558,41		355.445,17
	(%) SIMPLES		100%		5,16%		5,38%		6,99%		6,57%
	(R\$) ACUMULADO				279.374,36		570.667,64		949.226,05		1.304.671,22
	(%) ACUMULADO				5,16%		10,54%		17,53%		24,10%