

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 CENTRO DE ESTUDOS DAS HUMANIDADES
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,38%	821.736,23	19,45%	159.827,70	7,21%	59.247,18	7,21%	59.247,18	7,21%	59.247,18
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	3,74%	137.233,46	100,00%	137.233,46						
03.00	MOVIMENTO DE TERRA	1,58%	57.964,97	20,00%	11.592,99	80,00%	46.371,98				
04.00	FUNDAÇÃO	4,90%	179.999,44			50,00%	89.999,72	50,00%	89.999,72		
05.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,15%	5.640,40			10,00%	564,04	50,00%	2.820,20	40,00%	2.256,16
06.00	ESTRUTURAL	13,79%	506.265,67							10,00%	50.626,57
07.00	ALVENARIAS	3,93%	144.334,88								
08.00	COBERTURA	6,32%	231.893,93								
09.00	PISO	6,75%	247.858,63								
10.00	ESQUADRIAS	13,23%	485.549,50								
11.00	REVESTIMENTOS	5,46%	200.303,66								
12.00	PINTURA	5,35%	196.321,23								
13.00	INSTALAÇÕES ELETRICA	3,16%	115.973,31								
14.00	INSTALAÇÕES SPDA	0,37%	13.446,59								
15.00	INSTALAÇÃO DE CAMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,61%	22.320,89								
16.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2,48%	91.181,17								
17.00	LOUCAS / ACESSORIOS E OUTROS	2,34%	85.969,12								
18.00	LIMPEZA DA OBRA	2,20%	80.933,49	1,10%	890,27	1,10%	890,27	1,10%	890,27	1,10%	890,27
19.00	EQUIPAMENTOS	1,26%	46.071,54								
(R\$) SIMPLES			3.670.998,10		309.544,42		197.073,19		152.957,37		113.020,18
(%) SIMPLES			100%		8,43%		5,37%		4,17%		3,08%
(R\$) ACUMULADO					309.544,42		506.617,61		659.574,98		772.595,16
(%) ACUMULADO					8,43%		13,80%		17,97%		21,05%