



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 PAVILHÕES DE SALAS DE AULAS II E III
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,95%	857.917,66	7,21%	61.855,86	7,21%	61.855,86	7,21%	61.855,86	7,21%	61.855,86
2	CANTEIRO DE OBRAS	1,07%	115.889,07								
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,33%	36.103,14								
4	FUNDAÇÃO	5,34%	576.812,02								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,14%	15.034,00								
6	ESTRUTURAL	24,66%	2.662.327,76	40,00%	1.064.931,10						
7	ALVENARIAS	9,94%	1.073.501,73	30,00%	322.050,52	40,00%	429.400,69				
8	COBERTURA	4,93%	532.753,52	40,00%	213.101,41	40,00%	213.101,41	20,00%	106.550,70		
9	PISO	8,40%	906.853,70			30,00%	272.056,11	30,00%	272.056,11	30,00%	272.056,11
10	ESQUADRIAS	11,47%	1.238.631,99					50,00%	619.315,99	50,00%	619.315,99
11	REVESTIMENTOS	5,09%	549.621,09	20,00%	109.924,22	20,00%	109.924,22	20,00%	109.924,22	20,00%	109.924,22
12	PINTURA	6,83%	737.350,56							20,00%	147.470,11
13	INSTALAÇÕES ELETRICA	6,54%	705.628,55								
14	INSTALAÇÕES DE SPCDA	0,72%	77.832,91								
15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO	0,71%	76.792,78					20,00%	15.358,56	20,00%	15.358,56
16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,55%	59.430,68	20,00%	11.886,14	20,00%	11.886,14	20,00%	11.886,14		
17	LOUCAS E ACESSORIOS	4,23%	456.693,60								
18	LIMPEZA DA OBRA	1,08%	116.818,97	3,00%	3.504,57	3,00%	3.504,57	3,00%	3.504,57	3,00%	3.504,57
	(R\$) SIMPLES		10.795.993,75		1.787.253,82		1.101.729,00		1.200.452,15		1.229.485,42
	(%) SIMPLES		100%		16,55%		10,20%		11,12%		11,39%
	(R\$) ACUMULADO				4.837.257,78		5.938.986,78		7.139.438,93		8.368.924,36
	(%) ACUMULADO				44,81%		55,01%		66,13%		77,52%